

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Восстановление благоустройства дворовых территорий и межквартальных проездов на территории города Амурска на 2015-2017 годы», утверждённой постановлением главы городского поселения «Город Амурск» от 30.10.2014 № 277
за 2017 год

Ответственный исполнитель: отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения «Город Амурск»

Дата составления отчета: 05 марта 2018 года

Отчет составления: специалист отдела ЖКХ Сизых Е.В.
тел. (42142) 3 41 10, jkh@gorod.amurskl.ru

Начальник отдела ЖКХ
администрации городского поселения
«Город Амурск»

К.С. Колесников

Пояснительная записка
о ходе реализации муниципальной программы «Восстановление
благоустройства дворовых территорий и межквартальных проездов на
территории города Амурска на 2015-2017 годы»
за 2017 год

Муниципальная программа «Восстановление благоустройства дворовых территорий и межквартальных проездов на территории города Амурска на 2015-2017 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением главы городского поселения «Город Амурск» от 30.10.2014 № 277. Последние изменения в Программу внесены постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 27.02.2018 № 94.

На выполнение мероприятий программы в решении о местном бюджете на соответствующий год предусмотрено 7234,0 тысяч рублей, в том числе субсидии краевого бюджета 3234,0 тысяч рублей. Фактически общая сумма расходов на реализацию Программы в 2017 году составила 6872,3 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 3071,918 тысяч рублей, местного бюджета 3800,382 тыс. рублей. Причины несоответствия плановых и фактических показателей: экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур, финансирование по фактическим расходам. Мероприятия выполнены.

Расходование бюджетных средств носило исключительно целевой характер. Отчёт об использовании бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы представлен в приложении № 3 (прилагается). Информация о расходах на реализацию целей Программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 4.

В 2017 году в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Программой, администрацией городского поселения «Город Амурск» выполнены следующие работы:

Отремонтированы проезды к дворовым территориям:

- проезд от дома № 19в до дома № 17в по пр. Строителей - 328 м²;
- проезд от дома № 12 до дома № 14а по пр. Строителей – 562,52 м²;
- проезд от дома № 6 по пр. Строителей до дома № 16 по пр. Победы – 835,21 м²;
- проезд от дома № 4 до дома № 26 по пр. Комсомольский – 3143,6 м²;

Сведения о степени выполнения программных мероприятий представлены в приложении № 2.

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) Программы в 2017 году составил 100 процентов. Сведения о достижении

значений основных показателей (индикаторов) Программы приведены в приложении № 1.

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Амурска, утвержденным постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 06.06.2014 № 165, произведен расчет интегральной и комплексной оценок эффективности реализации Программы (приложение № 5). Качественная оценка эффективности Программы, исходя из уровня показателя интегральной оценки (1,0), является эффективной.

Приложение № 1
 Приложение № 11
 к Порядку принятия решений
 о разработке муниципальных программ,
 их формирования, реализации
 и проведения оценки эффективности
 реализации муниципальных программ
 городского поселения «Город Амурск»

СВЕДЕНИЯ
 о достижении значений показателей (индикаторов)
 муниципальной программы «Восстановление благоустройства дворовых
 территорий и межквартальных проездов на территории города Амурска на
 2015-2017 годы»
 за **2017** год

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Едини-цаизмере-ния	Значение показателя (индикатора)		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года(при наличии)	
			предшест-вующий год	отчетный год планфакт		
1	2	3	4	5	6	7
	Основные показатели (индикаторы)					
1	Объем выполненных работ по ремонту (капитальному ремонту) проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	м2	3701	4869,33	4869,33	
2	Количество отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	проездо в	2	4	4	
3.	Доля отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в общем количестве предусмотренных к ремонту проездов к	%	100	100	100	

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Едини- ца измер е-ния	Значение показателя (индикатора)		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года(при наличии)	
			предшест- вующий год	отчетный год		
				план		факт
1	2	3	4	5	6	7
	дворовым территориям многоквартирных домов					
4.	Количество многоквартирных домов, к которым выполнен ремонт проездов к дворовым территориям	домов	13	14	14	
5.	Количество человек, улучшивших условия проживания	Чел.	2102	2156	2156	
Основные мероприятия						
1.	Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов:	км	3701	4869,33	4869,33	

Приложение № 2

Приложение № 12
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования, реализации
и проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
городского поселения «Город Амурск»

Форма

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы
«Восстановление благоустройства дворовых территорий и межквартальных проездов на территории города Амурска на
2015-2017 годы»
за 2017 год

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов:	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2016	2017	2016	2017	Отремонтированы проезды к дворовым территориям: - проезд от дома № 19в до дома № 17в по пр. Строителей - 328 м2;	

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<p>- проезд от дома № 12 до дома № 14а по пр. Строителей – 562,52 м2;</p> <p>- проезд от дома № 6 по пр. Строителей до дома № 16 по пр. Победы – 835,21 м2;</p> <p>- проезд от дома № 4 до дома № 26 по пр. Комсомольский – 3143,6 м2;</p> <p>Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 6872,3 тыс. рублей (средства местного бюджета – 3800,382 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 3071,918 тыс. рублей).</p>	

Приложение № 3

Приложение № 13
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования, реализации
и проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
городского поселения «Город Амурск»
Форма

ОТЧЕТ

**об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы
«Восстановление благоустройства дворовых территорий и межквартальных проездов на территории города
Амурска на 2015-2017 годы»
за 2016 год**

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профинансировано (тыс. рублей)	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя (тыс. рублей)	Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем принятых обязательств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (тыс. рублей)
			Предусмотрено в программе	Предусмотрено в решении о местном бюджете на соответствующий год			всего	в том числе по переходящим мероприятиям	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО		4000,0	4000,0	3800,328	3800,382		-	-
1.	Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов:	всего	4000,0	4000,0	3800,328	3800,382		-	-
		ответственный исполнитель - отдел ЖКХ							

Приложение № 4

Приложение № 14
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования, реализации
и проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
городского поселения «Город Амурск»

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Амурского района и
бюджета городского поселения на реализацию целей муниципальной программы «Восстановление благоустройства
дворовых территорий и межквартальных проездов на территории города Амурска на 2015-2017 годы»
за 2016 год

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинанси- ровано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		всего	7234,0	7234,0	6872,3	6872,3	6872,3
		федеральный бюджет					
		краевой бюджет	3234,0	3234,0	3071,918	3071,918	3071,918
		бюджет городс- кого поселения	4000,0	4000,0	3800,328	3800,382	3800,328
2.	Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов:	всего	7234,0	7234,0	6872,3	6872,3	6872,3
		краевой бюджет	3234,0	3234,0	3071,918	3071,918	3071,918

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинанси- ровано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		бюджет городс- кого поселения	4000,0	4000,0	3800,328	3800,382	3800,328

 (*) По строке "Краевой бюджет", "Бюджет района" проставляется сумма иных межбюджетных трансфертов, за счет средств краевого бюджета, бюджета района (государственных внебюджетных фондов) на софинансирование расходных обязательств местного бюджета, предусмотренных правовыми актами, соглашениями, договорами с краевыми, районными органами исполнительной власти (государственными внебюджетными фондами);

по строке "бюджет городского поселения" проставляется сумма предусмотренных бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы (на отчетную дату).

(*) По объектам капитального строительства и НИОКР - объем выполненных работ в соответствии с утвержденными актами выполненных работ; по прочим мероприятиям - согласно счету-фактуре, акту выполненных работ и (или) другим формам аналитического учета, подтверждающим выполнение работ (услуг).

РАСЧЕТ
интегральной и комплексной оценок эффективности реализации
муниципальной программы «Восстановление благоустройства
дворовых территорий и межквартальных проездов на территории
города Амурска на 2015-2017 годы»
за 2017 год

1. Оценка степени достижения цели и решения задач Программы
ДИ:

$$\text{ДИ} = (4869,33/4869,33 + 4/4 + 100/100 + 14/14 + 2156/2156) / 5 = 1.$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов
местного бюджета:

$$\text{БЛ} = 6872,3 / 7234 = 0,95 \quad \text{Принимаем БЛ} = 1$$

3. Оценка степени своевременности реализации основных
мероприятий Программы:

$$\text{СС}_m = (1 + 1) / 2 \times 1 = 1,0$$

4. Интегральная оценка эффективности реализации Программы:

$$\text{О}_и = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 1 + 0,15 \times 1 = 1,0 > 0,8$$

Реализация Программы в 2017 году является эффективной.

5. Для проведения комплексной оценки эффективности реализации
Программы учитывается показатель интегральной оценки эффективности
реализации программ $\text{О}_и$ и показатель эффективности использования
средств местного бюджета **ЭИ:**

$$\text{ЭИ} = \text{ДИ} / \text{БЛ} = 1 / 1 = 1,0$$

Использование средств местного бюджета при реализации
Программы является эффективным.