

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Восстановление благоустройства дворовых территорий и межквартальных проездов на территории городского поселения «Город Амурск» на 2012-2014 годы», утверждённой постановлением главы городского поселения «Город Амурск» от 03.05.2012 № 91
за 2014 год

Ответственный исполнитель: отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения «Город Амурск»

Дата составления отчета: 15 марта 2015 года

Отчет составления: специалист 1 категории отдела ЖКХ Сизых Е.В., тел. (42142) 3 41 10, jkh-amursk@mail.ru

Начальник отдела ЖКХ
администрации городского поселения
«Город Амурск»

А.И. Харченко

Пояснительная записка
о ходе реализации муниципальной программы «Восстановление
благоустройства дворовых территорий и межквартальных проездов на
территории городского поселения «Город Амурск» на 2012-2014 годы»
за 2014 год

Муниципальная программа «Восстановление благоустройства дворовых территорий и межквартальных проездов на территории городского поселения «Город Амурск» на 2012-2014 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением главы городского поселения «Город Амурск» от 03.05.2012 № 91. Последние изменения в Программу внесены постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 20.02.2015 № 58.

На выполнение мероприятий программы в решении о местном бюджете на соответствующий год предусмотрено 6698,0 тысяч рублей. Фактически общая сумма расходов на реализацию Программы в 2014 году за счет средств местного бюджета составила 6698,0 тысяч рублей.

Расходование бюджетных средств носило исключительно целевой характер. Отчёт об использовании бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы представлен в приложении № 3 (прилагается). Информация о расходах на реализацию целей Программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 4.

В 2014 году в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Программой, администрацией городского поселения «Город Амурск» работа велась по следующим направлениям.

1. Капитальный ремонт дворовых территорий. Выполнен капитальный ремонт дорожного полотна дворовых территорий 5025,58 м² по следующим адресам:

Пр. Октябрьский, 5 (943,1 м²)
Пр. Октябрьский, 21 (1209,9 м²)
Пр. Комсомольский, 5-7 (943,28 м²)
Пр. Комсомольский, 15 (868 м²)
Пр. Победы, 1 (1061,3 м²)

Сведения о степени выполнения программных мероприятий представлены в приложении № 2.

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) Программы в 2014 году составил 100 процентов. Сведения о достижении значений основных показателей (индикаторов) Программы приведены в приложении № 1.

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ города Амурска, утвержденным постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 06.06.2014 № 165, произведен расчет интегральной и комплексной оценок эффективности реализации Программы (приложение № 5). Качественная оценка эффективности Программы, исходя из уровня показателя интегральной оценки (1,0), является эффективной.

Приложение № 1
 Приложение № 11
 к Порядку принятия решений
 о разработке муниципальных программ,
 их формирования, реализации
 и проведения оценки эффективности
 реализации муниципальных программ
 городского поселения «Город Амурск»

СВЕДЕНИЯ
 о достижении значений показателей (индикаторов)
 муниципальной программы «Восстановление благоустройства дворовых
 территорий и межквартальных проездов на территории городского
 поселения «Город Амурск» на 2012-2014 годы»
 за 2014 год

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Едини- ца измер е-ния | Значение показателя (индикатора) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года(при наличии) |
|-------|--|-----------------------------|----------------------------------|--------------|----------|--|
| | | | предшест- вующий год | отчетный год | | |
| | | | | план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Основные показатели (индикаторы) | | | | | |
| 1 | Количество многоквартирных домов, в которых будет произведен капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий при финансовой поддержке края и муниципального образования (с нарастающим итогом) | шт. | 22 | 27 | 27 | |
| 2 | Общая площадь дворовых территорий многоквартирных домов, на которых будет произведен капитальный ремонт и ремонт при финансовой поддержке края и муниципального образования (с нарастающим итогом) | м2 | 17723,07 | 22748,65 | 22748,65 | |
| 3. | Доля отремонтированных | % | 78,2 | 100,0 | 100,0 | |

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Едини- ца измер е-ния | Значение показателя (индикатора) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года(при наличии) |
|-------|--|-----------------------------|----------------------------------|--------------|-------|--|
| | | | предшест- вующий год | отчетный год | | |
| | | | | план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | дворовых территорий в общем количестве предусмотренных к ремонту дворовых территорий при финансовой поддержке края и муниципального образования | | | | | |
| 4. | Доля объектов муниципальной программы, в отношении которых планируется выполнить капитальный ремонт в общем количестве объектов предусмотренных к ремонту в текущем году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |

Приложение № 2

Приложение № 12
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования, реализации
и проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
городского поселения «Город Амурск»

Форма

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий подпрограмм
и основных мероприятий муниципальной программы «Восстановление благоустройства дворовых территорий и
межквартирных проездов на территории городского поселения «Город Амурск» на 2012-2014 годы»
за 2014 год

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок | | Фактический срок | | Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|-------|---|--|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---|---|
| | | | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Капитальный ремонт дворовых территорий | | | | | | | |
| 1.1. | Капитальный ремонт дворовых территорий | Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к | 2012 | 2014 | 2012 | 2014 | Произведен капитальный ремонт дворовых территорий по адресам: Пр. Октябрьский, 5 (943,1 м2) Пр. Октябрьский, 21 (1209,9 м2) | |

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок | | Фактический срок | | Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|-------|---|--|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--|---|
| | | | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | исполнению | | | | | Пр. Комсомольский, 5-7 (943,28 м2) Пр. Комсомольский, 15 (868 м2) Пр. Победы, 1 (1061,3 м2) Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 6698,0 тыс. рублей (средства местного бюджета). | |

Приложение № 3

Приложение № 13
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования, реализации
и проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
городского поселения «Город Амурск»
Форма

ОТЧЕТ

**об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы
«Восстановление благоустройства дворовых территорий и межквартальных проездов на территории городского
поселения «Город Амурск» на 2012-2014 годы» за 2014 год**

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей) | | Профинансировано (тыс. рублей) | Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя (тыс. рублей) | Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах) | | Объем принятых обязательств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (тыс. рублей) |
|-------|---|--|--|--|--------------------------------|--|---|---|---|
| | | | Предусмотрено в программе | Предусмотрено в решении о местном бюджете на соответствующий год | | | всего | в том числе по переходящим мероприятиям | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ВСЕГО | | 6698,0 | 6698,0 | 6698,0 | 6698,0 | - | - | - |
| 1. | Капитальный ремонт дворовых территорий | | 6698,0 | 6698,0 | 6698,0 | 6698,0 | - | - | - |
| 1.1. | Капитальный ремонт дворовых территорий | всего | 6698,0 | 6698,0 | 6698,0 | 6698,0 | - | - | - |
| | | ответственный исполнитель-отдел ЖКХ | | | | | | | |

Приложение № 4

Приложение № 14
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования, реализации
и проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
городского поселения «Город Амурск»

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Амурского района и
бюджета городского поселения на реализацию целей муниципальной программы «Восстановление благоустройства
дворовых территорий и межквартальных проездов на территории городского поселения «Город Амурск» на 2012-2014
годы» за 2014 год

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Прогнозная (справочная) оценка расходов | | Профинанси- ровано | Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя | Освоено |
|-----------|---|--|--|--|-----------------------|--|---------------|
| | | | предусмотрено в программе (на отчетную дату) | предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | всего | 6698,0 | 6698,0 | 6698,0 | 6698,0 | 6698,0 |
| | | федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| | | краевой бюджет | - | - | - | - | - |
| | | бюджет городс- кого поселения | 6698,0 | 6698,0 | 6698,0 | 6698,0 | 6698,0 |
| 1. | Капитальный ремонт дворовых территорий | всего | 6698,0 | 6698,0 | 6698,0 | 6698,0 | 6698,0 |

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Прогнозная (справочная) оценка расходов | | Профинанси- ровано | Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя | Освоено |
|----------|---|--|--|--|-----------------------|--|---------------|
| | | | предусмотрено в программе (на отчетную дату) | предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | бюджет городс- кого поселения | 6698,0 | 6698,0 | 6698,0 | 6698,0 | 6698,0 |
| 1.1. | Капитальный ремонт дворовых территорий | всего | 6698,0 | 6698,0 | 6698,0 | 6698,0 | 6698,0 |
| | | бюджет городс- кого поселения | 6698,0 | 6698,0 | 6698,0 | 6698,0 | 6698,0 |
| | | | | | | | |

(*) По строке "Краевой бюджет", "Бюджет района" проставляется сумма иных межбюджетных трансфертов, за счет средств краевого бюджета, бюджета района (государственных внебюджетных фондов) на софинансирование расходных обязательств местного бюджета, предусмотренных правовыми актами, соглашениями, договорами с краевыми, районными органами исполнительной власти (государственными внебюджетными фондами);

по строке "бюджет городского поселения" проставляется сумма предусмотренных бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы (на отчетную дату).

(*) По объектам капитального строительства и НИОКР - объем выполненных работ в соответствии с утвержденными актами выполненных работ; по прочим мероприятиям - согласно счету-фактуре, акту выполненных работ и (или) другим формам аналитического учета, подтверждающим выполнение работ (услуг).

РАСЧЕТ

интегральной и комплексной оценок эффективности реализации муниципальной программы «Восстановление благоустройства дворовых территорий и межквартальных проездов на территории городского поселения «Город Амурск» на 2012-2014 годы»

за 2014 год

1. Оценка степени достижения цели и решения задач Программы **ДИ:**
 $ДИ = (27 / 27 + 22748,65/22748,65 + 100/100 + 100/100) / 4 = 1.$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета:

$$БЛ = 6698,0 / 6698,0 = 1,0$$

3. Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий Программы:

$$СС_м = (1 + 1) / 2 \times 1 = 1,0$$

4. Интегральная оценка эффективности реализации Программы:

$$О_н = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 1 + 0,15 \times 1 = 1,0 > 0,8$$

Реализация Программы в 2014 году является эффективной.

5. Для проведения комплексной оценки эффективности реализации Программы учитывается показатель интегральной оценки эффективности реализации программ **О_н** и показатель эффективности использования средств местного бюджета **ЭИ:**

$$ЭИ = ДИ / БЛ = 1 / 1 = 1,0$$

Использование средств местного бюджета при реализации Программы является эффективным.