

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Ремонт жилого фонда в городе Амурске на 2015-2017 годы», утверждённой постановлением главы городского поселения «Город Амурск» от 28.11.2014 № 305
за 2016 год

Ответственный исполнитель: отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения «Город Амурск»

Дата составления отчета: 06 марта 2017 года

Отчет составления: специалист отдела ЖКХ Сизых Е.В.
тел. (42142) 3 41 10, jkh-amursk@mail.ru

Начальник отдела ЖКХ
администрации городского поселения
«Город Амурск»

А.И. Харченко

Пояснительная записка
о ходе реализации муниципальной программы «Ремонт жилого фонда в
городе Амурске на 2015-2017 годы»
за 2016 год

Муниципальная программа «Ремонт жилого фонда в городе Амурске на 2015-2017 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением главы городского поселения «Город Амурск» от 28.11.2014 № 305. Последние изменения в Программу внесены постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 27.02.2017 № 72.

На выполнение мероприятий программы в решении о местном бюджете на соответствующий год предусмотрено 7191,307 тысяч рублей. Фактически общая сумма расходов на реализацию Программы в 2016 году за счет средств местного бюджета составила 6467,721 тысяч рублей.

Расходование бюджетных средств носило исключительно целевой характер. Отчёт об использовании бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы представлен в приложении № 3 (прилагается). Информация о расходах на реализацию целей Программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 4.

В 2016 году в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Программой, администрацией городского поселения «Город Амурск» работа велась по следующим направлениям.

1. Ремонт муниципальных жилых помещений. Выполнены следующие работы: Ремонт муниципальных жилых помещений: пр. Мира, 28, кв. 17; пр. Комсомол. .23 кв. 91; пр. Мира 15 кв. 301.

Жилые помещения: пр. Мира 36 кв. 2, ул. Амурская 10 кв. 54 очищены от бытового и строительного мусора

Установлена дверь по пр. Строит. 15 корпус 1

Ремонт жилых МКД: пр. Строителей, 15 блок 2

2. Ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД за жилые и нежилые помещения Исполнение полномочий по ремонту многоквартирных домов. Произведена оплата за расчетно-кассовое обслуживание, взносы на капитальный ремонт.

3. Мероприятия по капитальному ремонту МКД. Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту МКД. Выполнены следующие работы: Ремонт кровли: пр. Октябрьский дома 13, 16, 9б; Замена лифта: пр. Победы дома 15, 2; Ремонт водопроводных систем ХВС и ГВС по пр. Октябрьскому 13а.

Сведения о степени выполнения программных мероприятий представлены в приложении № 2.

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) Программы в 2016 году составил 100 процентов. Сведения о достижении

значений основных показателей (индикаторов) Программы приведены в приложении № 1.

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Амурска, утвержденным постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 06.06.2014 № 165, произведен расчет интегральной и комплексной оценок эффективности реализации Программы (приложение № 5). Качественная оценка эффективности Программы, исходя из уровня показателя интегральной оценки (1,0), является эффективной.

Приложение № 1
 Приложение № 11
 к Порядку принятия решений
 о разработке муниципальных программ,
 их формирования, реализации
 и проведения оценки эффективности
 реализации муниципальных программ
 городского поселения «Город Амурск»

СВЕДЕНИЯ
 о достижении значений показателей (индикаторов)
 муниципальной программы «Ремонт жилого фонда в городе Амурске на
 2015-2017 годы»
 за 2016 год

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Едини- ца измере- ния	Значение показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года(при наличии)
			предшест- вующий год	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	Основные показатели (индикаторы)					
1.	Доля муниципальных квартир, нуждающихся в ремонте, от общего количества муниципальных квартир	%	8	7	7	
2.	Количество отремонтированных жилых помещений	шт.	2	3	3	
.	Количество граждан, улучшивших условия	чел.	5	2	2	
	Основные мероприятия					
1.	Ремонт муниципальных жилых помещений	кв.	2	3	3	
2.	Ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД за жилые и нежилые помещения			1	1	
3.	Мероприятия по капитальному ремонту МКД	домов		6	6	
3.1.	Ремонт кровли	дом		3	3	
3.2.	Установка лифта	шт.		2	2	

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Едини- ца измер е-ния	Значение показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года(при наличии)
			предшест- вующий год	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
3.3.	Замена водопроводных систем	дом		1	1	

Приложение № 2

Приложение № 12
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования, реализации
и проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
городского поселения «Город Амурск»

Форма

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий подпрограмм
и основных мероприятий муниципальной программы «Ремонт жилого фонда в городе Амурске на 2015-2017 годы»
за 2016 год

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ремонт муниципальных жилых помещений	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2015	2017	2015	2017	Ремонт муниципальных жилых помещений: пр. Мира, 28, кв. 17; пр. Комсомол. 23 кв. 91; пр. Мира 15 кв. 301. Жилые помещения: пр. Мира 36 кв. 2, ул. Амурская 10 кв. 54 - очищены от бытового и строительного мусора Установлена дверь по пр. Строит. 15	

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							корпус 1 Ремонт жилых МКД: пр. Строителей, 15 блок 2 Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 774,573 тыс. рублей (средства местного бюджета).	
2.	Ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД за жилые и нежилые помещения	Администрация городского поселения «Город Амурск» Финансовый отдел	2015	2017	2015	2017	Перечисления за расчетно-кассовое обслуживание Взносы на кап. ремонт Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 5000,742 тыс. рублей (средства местного бюджета).	
3.	Мероприятия по капитальному ремонту МКД	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2015	2017	2015	2017	Выполнены следующие работы: Ремонт кровли: пр. Октябрьский дома 13, 16, 9б; Замена лифта: пр. Победы дома 15, 2; Ремонт водопроводных систем ХВС и ГВС по пр. Октябрьскому 13а. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 692,406 тыс. рублей (средства местного бюджета)	

Приложение № 3

Приложение № 13
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования, реализации
и проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
городского поселения «Город Амурск»
Форма

ОТЧЕТ

**об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы
«Ремонт жилого фонда в городе Амурске на 2015-2017 годы» за 2016 год**

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профинансировано (тыс. рублей)	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя (тыс. рублей)	Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем принятых обязательств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (тыс. рублей)
			Предусмотрено в программе	Предусмотрено в решении о местном бюджете на соответствующий год			всего	в том числе по переходящим мероприятиям	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО		7191,307	7191,307	6467,721	6467,721	-	-	-
1.	Ремонт муниципальных жилых помещений	ответственный исполнитель-отдел ЖКХ	815,0	815,0	774,573	774,573	-	-	-
2.	Ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД за жилые и нежилые помещения	ответственный исполнитель-Финансовый отдел	5233,896	5233,896	5000,742	5000,742			

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профинансировано (тыс. рублей)	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя (тыс. рублей)	Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем принятых обязательств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (тыс. рублей)
			Предусмотрено в программе	Предусмотрено в решении о местном бюджете на соответствующий год			всего	в том числе по переходящим мероприятиям	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Мероприятия по капитальному ремонту МКД	ответственный исполнитель-отдел ЖКХ	1142,411	1142,411	692,406	692,406			

Приложение № 4

Приложение № 14
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования, реализации
и проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
городского поселения «Город Амурск»

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Амурского района и
бюджета городского поселения на реализацию целей муниципальной программы «Ремонт жилого фонда в городе
Амурске на 2015-2017 годы» за 2016 год

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинанси- ровано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		всего	7191,307	7191,307	6467,721	6467,721	6467,721
		федеральный бюджет					
		краевой бюджет					
		бюджет городс- кого поселения	7191,307	7191,307	6467,721	6467,721	6467,721
1.	Ремонт муниципальных жилых помещений	всего	815,0	815,0	774,573	774,573	774,573

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинанси- ровано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		бюджет городс- кого поселения	815,0	815,0	774,573	774,573	774,573
2.	Ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД за жилые и нежилые помещения	всего	5233,896	5233,896	5000,742	5000,742	5000,742
		бюджет городс- кого поселения	5233,896	5233,896	5000,742	5000,742	5000,742
3.	Мероприятия по капитальному ремонту МКД	всего	1142,411	1142,411	692,406	692,406	692,406
		бюджет городс- кого поселения	1142,411	1142,411	692,406	692,406	692,406

 (*) По строке "Краевой бюджет", "Бюджет района" проставляется сумма иных межбюджетных трансфертов, за счет средств краевого бюджета, бюджета района (государственных внебюджетных фондов) на софинансирование расходных обязательств местного бюджета, предусмотренных правовыми актами, соглашениями, договорами с краевыми, районными органами исполнительной власти (государственными внебюджетными фондами);

по строке "бюджет городского поселения" проставляется сумма предусмотренных бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы (на отчетную дату).

(*) По объектам капитального строительства и НИОКР - объем выполненных работ в соответствии с утвержденными актами выполненных работ; по прочим мероприятиям - согласно счету-фактуре, акту выполненных работ и (или) другим формам аналитического учета, подтверждающим выполнение работ (услуг).

РАСЧЕТ
интегральной и комплексной оценок эффективности реализации
муниципальной программы «Ремонт жилого фонда в городе Амурске на
2015-2017 годы»

за 2016 год

1. Оценка степени достижения цели и решения задач Программы **ДИ:**

$$\text{ДИ} = (7/7 + 3/3 + 2/2) / 3 = 1.$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета:

$$\text{БЛ} = 6467,721 / 7191,307 = 0,9 \quad \text{Принимаем } 1,0$$

3. Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий Программы:

$$\text{СС}_м = (3 + 3) / 2 \times 3 = 1,0$$

4. Интегральная оценка эффективности реализации Программы:

$$\text{О}_и = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 1 + 0,15 \times 1 = 1,0 > 0,8$$

Реализация Программы в 2016 году является эффективной.

5. Для проведения комплексной оценки эффективности реализации Программы учитывается показатель интегральной оценки эффективности реализации программ $\text{О}_и$ и показатель эффективности использования средств местного бюджета **ЭИ:**

$$\text{ЭИ} = \text{ДИ} / \text{БЛ} = 1 / 1 = 1,0$$

Использование средств местного бюджета при реализации Программы является эффективным.