

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Ремонт жилого фонда в городе Амурске на 2015-2017 годы», утверждённой постановлением главы городского поселения «Город Амурск» от 28.11.2014 № 305
за 2015 год

Ответственный исполнитель: отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения «Город Амурск»

Дата составления отчета: 01 марта 2015 года

Отчет составления: специалист 1 категории отдела ЖКХ Сизых Е.В., тел. (42142) 3 41 10, jkh-amursk@mail.ru

Начальник отдела ЖКХ
администрации городского поселения
«Город Амурск»

А.И. Харченко

Пояснительная записка
о ходе реализации муниципальной программы «Ремонт жилого фонда в
городе Амурске на 2015-2017 годы»
за 2015 год

Муниципальная программа «Ремонт жилого фонда в городе Амурске на 2015-2017 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением главы городского поселения «Город Амурск» от 28.11.2014 № 305. Последние изменения в Программу внесены постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 26.02.2016 № 72.

На выполнение мероприятий программы в решении о местном бюджете на соответствующий год предусмотрено 450,0,0 тысяч рублей. Фактически общая сумма расходов на реализацию Программы в 2015 году за счет средств местного бюджета составила 187,781 тысяч рублей.

Расходование бюджетных средств носило исключительно целевой характер. Отчёт об использовании бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы представлен в приложении № 3 (прилагается). Информация о расходах на реализацию целей Программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 4.

В 2015 году в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Программой, администрацией городского поселения «Город Амурск» работа велась по следующим направлениям.

1. Ремонт муниципальных жилых помещений. Выполнены следующие работы: Дезинсекция насекомых в муниципальной квартире (пр.Комс.27-97); уборка и вывоз мусора из квартиры (пр.Комс.27-97); установка электрической плиты в муниципальной квартире (пр.Мира40а - 81).

2. Исполнение полномочий по ремонту многоквартирных домов. Произведена оплата за расчетно-кассовое обслуживание.

Сведения о степени выполнения программных мероприятий представлены в приложении № 2.

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) Программы в 2015 году составил 100 процентов. Сведения о достижении значений основных показателей (индикаторов) Программы приведены в приложении № 1.

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Амурска, утвержденным постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 06.06.2014 № 165, произведен расчет интегральной и комплексной оценок эффективности реализации Программы (приложение № 5). Качественная оценка эффективности Программы, исходя из уровня показателя интегральной оценки (2,38), является эффективной.

Приложение № 1
 Приложение № 11
 к Порядку принятия решений
 о разработке муниципальных программ,
 их формирования, реализации
 и проведения оценки эффективности
 реализации муниципальных программ
 городского поселения «Город Амурск»

СВЕДЕНИЯ
 о достижении значений показателей (индикаторов)
 муниципальной программы «Ремонт жилого фонда в городе Амурске на
 2015-2017 годы»
 за 2015 год

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Едини- ца измер- е-ния	Значение показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года(при наличии)
			предшест- вующий год	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	Основные показатели (индикаторы)					
1.	Количество отремонтированных жилых помещений	шт.		2	2	
2.	Количество граждан, улучшивших условия	чел.		5	5	
Основные мероприятия						
1.	Ремонт муниципальных жилых помещений	кв.		2	2	
2.	Исполнение полномочий по ремонту многоквартирных домов			1	1	

Приложение № 2

Приложение № 12
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования, реализации
и проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
городского поселения «Город Амурск»

Форма

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий подпрограмм
и основных мероприятий муниципальной программы «Ремонт жилого фонда в городе Амурске на 2015-2017 годы»
за 2015 год

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ремонт муниципальных жилых помещений	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2015	2017	2015	2017	Дезинсекция насекомых в мун. квартире (пр.Комс.27-97) Уборка и вывоз мусора (пр.Комс.27-97) Установка эл. плиты (пр.Мира40а -81) Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия,	

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							составила 27,833 тыс. рублей (средства местного бюджета).	
2.	Исполнение полномочий по ремонту многоквартирных домов	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2015	2017	2015	2017	Расчетно-кассовое обслуживание. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 159,948 тыс. рублей (средства местного бюджета)	

Приложение № 3

Приложение № 13
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования, реализации
и проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
городского поселения «Город Амурск»
Форма

ОТЧЕТ

**об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы
«Ремонт жилого фонда в городе Амурске на 2015-2017 годы» за 2015 год**

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профинансировано (тыс. рублей)	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя (тыс. рублей)	Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем принятых обязательств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (тыс. рублей)
			Предусмотрено в программе	Предусмотрено в решении о местном бюджете на соответствующий год			всего	в том числе по переходящим мероприятиям	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО		450,0	450,0	187,781	187,781	-	-	-
1.	Ремонт муниципальных жилых помещений	ответственный исполнитель - отдел ЖКХ	250,0	250,0	27,833	27,833	-	-	-
2.	Исполнение полномочий по ремонту многоквартирных домов	ответственный исполнитель - отдел ЖКХ	200,0	200,0	159,948	159,948			

Приложение № 4

Приложение № 14
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования, реализации
и проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
городского поселения «Город Амурск»

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Амурского района и
бюджета городского поселения на реализацию целей муниципальной программы «Ремонт жилого фонда в городе
Амурске на 2015-2017 годы» за 2015 год

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинанси- ровано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		всего	450,0	450,0	187,781	187,781	187,781
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		краевой бюджет	-	-	-	-	-
		бюджет городс- кого поселения	450,0	450,0	187,781	187,781	187,781
1.	Ремонт муниципальных жилых помещений	всего	250,0	250,0	27,833	27,833	27,833

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинанси- ровано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		бюджет городс- кого поселения	250,0	250,0	27,833	27,833	27,833
2.	Исполнение полномочий по ремонту многоквартирных домов	всего	200,0	200,0	159,948	159,948	159,948
		бюджет городс- кого поселения	200,0	200,0	159,948	159,948	159,948

 (*) По строке "Краевой бюджет", "Бюджет района" проставляется сумма иных межбюджетных трансфертов, за счет средств краевого бюджета, бюджета района (государственных внебюджетных фондов) на софинансирование расходных обязательств местного бюджета, предусмотренных правовыми актами, соглашениями, договорами с краевыми, районными органами исполнительной власти (государственными внебюджетными фондами);

по строке "бюджет городского поселения" проставляется сумма предусмотренных бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы (на отчетную дату).

(*) По объектам капитального строительства и НИОКР - объем выполненных работ в соответствии с утвержденными актами выполненных работ; по прочим мероприятиям - согласно счету-фактуре, акту выполненных работ и (или) другим формам аналитического учета, подтверждающим выполнение работ (услуг).

РАСЧЕТ
интегральной и комплексной оценок эффективности реализации
муниципальной программы «Ремонт жилого фонда в городе Амурске на
2015-2017 годы»

за 2015 год

1. Оценка степени достижения цели и решения задач Программы **ДИ:**

$$\text{ДИ} = (2/2 + 5/5) / 2 = 1.$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета:

$$\text{БЛ} = 187,781 / 450,0 = 0,42 \quad \text{Принимаем } 0,42$$

3. Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий Программы:

$$\text{СС}_m = (2 + 2) / 2 \times 2 = 1,0$$

4. Интегральная оценка эффективности реализации Программы:

$$\text{О}_n = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 0,42 + 0,15 \times 1 = 0,86 > 0,8$$

Реализация Программы в 2015 году является эффективной.

5. Для проведения комплексной оценки эффективности реализации Программы учитывается показатель интегральной оценки эффективности реализации программ О_n и показатель эффективности использования средств местного бюджета **ЭИ:**

$$\text{ЭИ} = \text{ДИ} / \text{БЛ} = 1 / 0,42 = 2,38$$

Использование средств местного бюджета при реализации Программы является эффективным.