

Отчет
по выполнению мероприятий муниципальной программы

«Чистая вода» на территории городского поселения «Город Амурск» на 2012-2025 годы

отдел ЖКХ
(наименование исполнителя)
за 1 квартал 2021 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования мероприятий, утвержденный Программой на 2021 год, тыс. рублей	Объем финансирования, утвержденный бюджетом на 2021 год, тыс. руб.	Кассовые расходы на реализацию мероприятия (тыс.руб.)	Результаты
1	2	3	4	5	6
1.	Проектирование склада гипохлорита натрия и модульной хлораторной участка ФОС с переходом на гипохлорит натрия	1600,0	1551,256	0,0	
2	Капитальный ремонт водопроводной сети на станции Мылки	500,0	535,71	535,71	Выполнен ремонт водовода холодного водоснабжения, питающего МКД на ул. Заводская, д.1 ст. Мылки
3	Ремонт теплотрассы		13,034	13,034	Земляные работы для ремонта теплотрассы (вечерняя школа)
	Итого	2100,0	2100,00	548,744	

Дата 05.04.2021

Начальник ОЖКХ

К.С. Колесников