

Отчет
по выполнению мероприятий муниципальной программы
«Содержание, ремонт и развитие дорожной сети городского поселения «Город Амурск» в 2021-
2026 годы»

отдел ЖКХ
(наименование исполнителя)
за 9 месяцев 2021 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования мероприятий, утвержденный Программой на 2021 год, тыс. рублей	Объем финансирования, утвержденный бюджетом на 2021 год, тыс. руб.	Кассовые расходы на реализацию мероприятия (тыс.руб.)	Результаты: Основные виды и объемы работ
1	2	3	3	45	6
1.	Содержание и ремонт дорог, в том числе ст. Мылки (текущее содержание и текущий ремонт дорог, включая организацию безопасности дорожного движения (содержание дорожных знаков, нанесение дорожной разметки)) всего, в том числе:	45347,8244	45390,8244	21433,8194	
1.1	Текущее содержание и ремонт дорог, включая организацию безопасности дорожного движения (проведение мероприятий по безоп. дорожного движения, содержание дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, ремонт светофорных объектов)	29447,8244	29447,8244	21391,049 тыс. руб. содержание дорог ООО «Дорожник»	Дороги общего пользования и тротуары в г. Амурске очищены от снега и наледи, вывезено 65,376 т. мусора; замена, установка, ремонт дор.знаков и щитков – 133 шт., установка и ремонт стойки дор.зн. - 2 шт., нанесена дорожная разметка – 4,3176 км., ямочный ремонт – 2206,01 м2, обрезка деревьев – 25 дер. Выполнена очистка дорог от наледи, снега, посыпка песком. Дороги общего пользования на ст. Мылки очищены от снега и наледи, выполнено исправление профиля дорог
1.2	Приведение в нормативное транс-	15900,0	15943,0	42,7704	Произведена оплата за ремонт дороги по-

	портно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети города Амурска всего, в том числе: - краевой бюджет				сле подтопления (Амурск-СНТ «Энергетик»). Выполнен ремонт пр. Комсомольский, д. 63 - до пр. Строителей (протяженность 320 м.), пр. Мира, д. 40 – пр. Мира, д.54 (протяженность 740 м.). Работы приняты. Оплата будет произведена в октябре.
2	Капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства	2550,06789	0,0		
	Итого, в том числе: - краевой бюджет - местный бюджет	47897,89229 15900,0 31997,89229	45390,8244 15943,0 29447,8244	21433,8194 42,7704 21391,049	

Дата 07.10.2021

И.о. начальника ОЖКХ

В.Э. Пахаруков