

Отчет
по выполнению мероприятий муниципальной программы

«Комплексное освоение территории для развития малоэтажного строительства
в городе Амурске»

отдел ЖКХ
(наименование исполнителя)

за 9 месяцев 2021 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования мероприятия, утвержденный Программой на 2021 год, тыс. рублей	Объем финансирования, утвержденный бюджетом на 2021 год, тыс.руб.	Кассовые расходы на реализацию мероприятия (тыс.руб.)	Результаты: Основные виды и объемы работ
1	2	3	4	5	6
1.	Технологическое присоединение к электрическим сетям, в целях создания условий подключения к электроснабжению объектов малоэтажного индивидуального жилищного строительства, осуществляемого семьями, имеющими трёх и более детей - местный бюджет - краевой бюджет	2050,0 100,0 1950,0	0,0 0,0		
2.	Архитектурно-строительное проектирование и инженерные изыскания для подготовки проектной документации на строительство автомобильных дорог, строительство автомобильных дорог на территориях, предназначенных для малоэтажного индивидуального жилищного строительства, осуществляемого семьями, имеющими трех и более детей - местный бюджет - краевой бюджет	0,0	0,0		
	Итого: - местный бюджет - краевой бюджет	2050,0 100,0 1950,0	0,0		

Дата 07.10.2021

И.о. начальника ОЖКХ

В.Э.Пахаруков