

Отчет  
по выполнению мероприятий муниципальной программы  
«Организация уличного освещения в г. Амурске на 2021-2026 годы»

отдел ЖКХ  
(наименование исполнителя)

за 9 месяцев 2021 год

№п/п	Наименование мероприятия МП	Объем финансирования мероприятий, утверждённый Программой на 2021год, тыс.руб.	Объем финансирования, утверждённый бюджетом на 2021год, тыс.руб.	Кассовые расходы на реализацию мероприятия (тыс.руб.)	Результат: Основные виды и объёмы работ
1	2	3	4	5	6
1.	Содержание, ремонт и строительство новых линий уличного освещения и светофорных объектов всего, в т.ч.	2500,0	5445,753	1003,93033	
1.1	Содержание линий уличного освещения и светофорных объектов всего	1000,0	1000,0	993,25513 926,90274  66,35239	Обслуживание светофорных объектов, Автомобильный и верховой осмотр опор и подстанций. Установка светильника - 41 шт, замена СИП – 240м., замена пускателя – 3 шт., установка реле – 6 шт., замена кабеля – 260 м.. замена выключателя – 3 шт. Технологическое присоединение на ст. Мылки, пр. Мира, 14
1.2	Ремонт и строительство новых линий уличного освещения и светофорных объектов	1500,0	4445,753	10,6752 10,6752	Оплата аренды сетевого имущества
2	Электроснабжен	1500,0	1500,0	924,65724	Оплата за

	ие сетей уличного освещения города				электроэнергию
3	Мероприятия, направленные на оплату энергосервисных услуг	1600,0	1600,0	1319,86859	Оплата энергосервисных услуг
	Итого:	5600,0	8545,753	3248,45616	

Дата 07.10.2021

И. о. начальника ОЖКХ

В.Э. Пахаруков