

Отчет
по выполнению мероприятий муниципальной программы
«Чистая вода» на территории городского поселения «Город Амурск»

отдел ЖКХ
(наименование исполнителя)
за 1 полугодие 2023 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования мероприятия, утвержденный Программой на 2023 год, тыс. рублей	Объем финансирования, утвержденный бюджетом на 2023год, тыс. руб.	Кассовые расходы на реализацию мероприятия (тыс. руб.)	Результаты
1	2	3	4	5	6
1.	Разработка проектно-сметной документации и строительство хлораторной станции на участке ФОС с переходом на гипохлорит натрия всего, в том числе: - Технический надзор (местный бюджет)	440,0 440,0	424,84116 424,84116		
2.	Реконструкция сетей водоснабжения с применением полимерных материалов от поворотного колодца К 5/1 до К6 (резервуар для воды) протяженностью 644 м, диаметром 150 мм всего, в том числе: - Муниципальный бюджет - Средства предприятий	330,0 300,0 30,0	300,0 300,0		
3.	Прочие непредвиденные мероприятия: Исследования проб воды в пруде-накопителе (муниципальный бюджет)		15,15884	15,15884	Выполнено исследование проб воды в пруде-накопителе
	Итого: - Муниципальный бюджет - Средства предприятий	770,0 740,0 30,0	740,0 740,0	15,15884 15,15884	

Дата 04.07.2023

Начальник ОЖКХ

А.П. Зубанова