

Отчет
по выполнению мероприятий муниципальной программы
«Чистая вода» на территории городского поселения «Город Амурск»

отдел ЖКХ
(наименование исполнителя)
за 9 месяцев 2022 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования мероприятия, утвержденный Программой на 2022 год, тыс. рублей	Объем финансирования, утвержденный бюджетом на 2022год, тыс.руб.	Кассовые расходы на реализацию мероприятия (тыс.руб.)	Результаты
1	2	3	4	5	6
1.	Капитальный ремонт водопроводной сети на станции Мылки	500,0	500,0	500,0	Выполнен ремонт водопроводной сети на ст. Мылки, протяж.1 км Ø 200 мм.
2.	Замена изношенных канализационных сетей	953,14174			
3	Замена изношенных водопроводных сетей		533,82174		
4.	Ремонт теплотрассы	477,51	477,510	477,510	Выполнен Ремонт теплотрассы пр.Стр.8а, пр. Мира11а, заменено 98 м трубопровода, выполнена теплоизоляция надземного трубопровода.
5.	Приобретение и установка насосов для объектов водопроводного хозяйства	354,547	354,547	354,547	Приобретен и установлен насос на водозаборной скважине № 78 на ст.Мылки.
6.	Установка котлов на котельной ст. Мылки	626,80426	626,80426	626,80426	Выполнена установка 2-х котлов на котельной ст. Мылки
7.	Прочие непредвиденные мероприятия (ремонт а/м водовозка)		200,0		
	Итого	2912,003	2692,683	1958,86126	

Дата 06.10.2022

Начальник ОЖКХ

В.Э. Пахаруков