

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утверждённой постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 22.12.2017 № 454 за 2022 год

Ответственный исполнитель: отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения «Город Амурск»

Дата составления отчета: 10 февраля 2023 года

Отчет составления: специалист отдела ЖКХ Сизых Е.В.  
тел. (42142) 3 41 10, [jkh@amursk.ru](mailto:jkh@amursk.ru)

Начальник отдела ЖКХ  
администрации городского поселения  
«Город Амурск»



В.Э. Пахаруков



## Пояснительная записка

о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

за 2022 год

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 22.12.2017 № 454. Последние изменения в Программу внесены постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 09.02.2023 №58.

На выполнение мероприятий программы в решении о местном бюджете на соответствующий год предусмотрено 129955,870 тысяч рублей, в том числе субсидии краевого бюджета 125905,75 тысяч рублей по заключенному соглашению, средства местного бюджета 1956,997 тыс. рублей по заключенному соглашению, дополнительные средства местного бюджета 2093,123 тыс. рублей.

Фактически общая сумма расходов на реализацию Программы в 2022 году составила 129955,870 тысяч рублей, в том числе субсидии краевого бюджета 125905,75 тысяч рублей по заключенному соглашению, средства местного бюджета 1956,997 тыс. рублей по заключенному соглашению, дополнительные средства местного бюджета 2093,123 тыс. рублей. Денежные средства освоены. Мероприятия выполнены.

Расходование бюджетных средств носило исключительно целевой характер. Отчёт об использовании бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы представлен в приложении № 3 (прилагается). Информация о расходах на реализацию целей Программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 4.

В 2022 году в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Программой, администрацией городского поселения «Город Амурск» работа велась по следующим направлениям.

1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке».

Выполнена проверка сметной документации, изготовление эскизов (1000 дворов). Выполнено благоустройство 13-ти дворовых территорий: пр. Комсомольский, 55,53,34,12,9, пр. Строителей, 33,42,20, пр. Октябрьский, 2, пр. Победы, 6,14, ул. Пионерская, 11а, 21.

Выполнено: ремонт а/бетонного покрытия дворовых проездов и парковочных карманов – 14343,12 м<sup>2</sup>, ремонт и устройство тротуаров – 2174,97 м<sup>2</sup>, установлены скамейки – 55 шт, урны – 39 шт., ограждения детских игровых площадок – 570,44 м., освещение – светильники 7шт. На дворовых территориях обустроены детские игровые площадки.



## 2. Благоустройство общественной территории в городе Амурске.

Выполнено изготовление рекламной продукции для голосования.

Выполнены работы по благоустройству четырех общественных территорий:

- Пешеходная зона сквера по проспекту Комсомольский (пр. Комсомольский, 63 - пр. Комсомольский, 85):

1) Пешеходная зона сквера по проспекту Комсомольский (пр. Комсомольский, 63 - пр. Комсомольский, 79) Выполнено благоустройство общественной территории пр. Комсомольский 63-79. Выполнен ремонт тротуара – 1267 м<sup>2</sup> брусчатка и 653 м<sup>2</sup> а/бетон., установлены скамейки со спинкой 3 шт., урны 3 шт., металлические ограждения 117 м. Установлены опоры освещения и светильники – 9 шт.

2) Пешеходная зона сквера по проспекту Комсомольский (пр. Комсомольский, 79 - пр. Комсомольский, 85) Выполнено благоустройство общественной территории пр. Комсомольский 79-85. Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара – 2013,5 м<sup>2</sup>, установлены скамейки со спинкой 2 шт., урны 2 шт., посажен кустарник 63 шт., монтаж скамеек на бетонном основании.

- Пешеходная зона сквера по проспекту Строителей (пр. Строителей, 24 - пр. Строителей, 50) Выполнено благоустройство общественной территории пр. Строителей 24-50. Выполнен ремонт а/бетонного покрытия тротуара – 3102,721 м<sup>2</sup>, установлены скамейки со спинкой 3 шт., урны 3 шт., металлические ограждения 78 м.

- Пешеходная зона сквера по проспекту Октябрьский (пр. Октябрьский, 2 - пр. Октябрьский, 20) Выполнено благоустройство общественной территории пр. Октябрьский 2-20. Выполнен ремонт а/бетонного покрытия тротуара – 1495 м<sup>2</sup>, установлены скамейки со спинкой 3 шт., урны 3 шт.

- Пешеходная зона сквера по проспекту Мира от камня «Первостроителям» (ул. Амурская, 10 - пр. Мира, 9)» Выполнено благоустройство общественной территории пр. Мира » (ул. Амурская, 10 - пр. Мира, 9)». Выполнен ремонт а/бетонного покрытия тротуара – 2670 м<sup>2</sup>, установлены скамейки со спинкой 2 шт., урны 4 шт., металлические ограждения 35,8 м.

Сведения о степени выполнения программных мероприятий представлены в приложении № 2.

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) Программы в 2022 году составил 100 процентов. Сведения о достижении значений основных показателей (индикаторов) Программы приведены в приложении № 1.

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Амурска, утвержденным постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от



06.06.2014 № 165, произведен расчет интегральной и комплексной оценок эффективности реализации Программы (приложение № 5). Качественная оценка эффективности Программы, исходя из уровня показателя интегральной оценки (1), является эффективной.

Приложение № 1  
 Приложение № 11  
 к Порядку принятия решений  
 о разработке муниципальных программ,  
 их формирования, реализации  
 и проведения оценки эффективности  
 реализации муниципальных программ  
 городского поселения «Город Амурск»

**СВЕДЕНИЯ**  
 о достижении значений показателей (индикаторов)  
 муниципальной программы  
 «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

за 2022 год

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	
			предшествующий год	отчетный год план факт		
1	2	3	4	5	6	7
<b>Основные показатели (индикаторы)</b>						
1	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке»	Ед.	0	13	13	
2.	Доля общественных территорий, на которые утверждены дизайн-проекты благоустройства, в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в текущем году	процентов	100	100	100	
3.	Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий	Ед.	6	4	4	
4.	Доля общественных территорий, на которых реализованы проекты по благоустройству в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в текущем году	процентов	100	100	100	
<b>Основные мероприятия</b>						
1	Благоустройство дворовых территорий в рамках проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке»	Ед.	0	13	13	



N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Едини- ца измер- ения	Значение показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года(при наличии)
			предшест- вующий год	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
2.	Благоустройство общественной территории в городе Амурске	Ед.	6	4	4	

**Приложение № 2**

Приложение № 12  
к Порядку принятия решений  
о разработке муниципальных программ,  
их формирования, реализации  
и проведения оценки эффективности  
реализации муниципальных программ  
городского поселения «Город Амурск»

Форма

**СВЕДЕНИЯ**

о степени выполнения мероприятий подпрограмм  
и основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»  
за 2022 год

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Благоустройство дворовых территорий в рамках проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке»	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2018	2024	2018	2024	Выполнена проверка сметной документации, изготовление эскизов (1000 дворов). Выполнено благоустройство 13-ти дворовых территорий: пр.	



N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<p>Комсомольский, 55,53,34,12,9, пр. Строителей, 33,42,20, пр. Октябрьский, 2, пр. Победы, 6,14, ул. Пионерская, 11а, 21. Выполнено: ремонт а/бетонного покрытия дворовых проездов и парковочных карманов – 14343,12 м2, ремонт и устройство тротуаров – 2174,97 м2, установлены скамейки – 55 шт, урны – 39 шт., ограждения детских игровых площадок – 570,44 м., освещение – светильники 7шт. На дворовых территориях обустроены детские игровые площадки.</p> <p>Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 93108,6519 тыс. рублей (средства местного бюджета 2027,4019 тыс. рублей).</p>	
2.	Благоустройство общественной территории в городе Амурске	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2018	2024	2018	2024	<p>Выполнены работы по благоустройству четырех общественных территорий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Пешеходная зона сквера по проспекту Комсомольский (пр. Комсомольский, 63 - пр. Комсомольский, 85);</li> <li>- Пешеходная зона сквера по проспекту Строителей (пр. Строителей, 24 - пр.</li> </ul>	



N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<p>Строителей, 50);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Пешеходная зона сквера по проспекту Октябрьский (пр. Октябрьский, 2 - пр. Октябрьский, 20);</li> <li>- Пешеходная зона сквера по проспекту Мира от камня «Первостроителям» (ул. Амурская, 10 - пр. Мира, 9)».</li> </ul> <p>Выполнены работы по изготовлению рекламной продукции для голосования по рейтинговому голосованию.</p> <p>Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 36847,21824 тыс. рублей (средства местного бюджета 2022,71824 тыс. рублей).</p>	

**Приложение № 3**

Приложение № 13  
к Порядку принятия решений  
о разработке муниципальных программ,  
их формирования, реализации  
и проведения оценки эффективности  
реализации муниципальных программ  
городского поселения «Город Амурск»  
Форма

**ОТЧЕТ**

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»  
за 2022год

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профинансировано (тыс. рублей)	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя (тыс. рублей)	Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем принятых обязательств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (тыс. рублей)
			Предусмотрено в программе	Предусмотрено в решении о местном бюджете на соответствующий год			всего	в том числе по переходящим мероприятиям	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>ВСЕГО</b>		<b>4050,120</b>	<b>4050,120</b>	<b>4050,120</b>	<b>4050,120</b>		-	-
1.	Благоустройство дворовых территорий в рамках проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке»	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2027,402	2027,402	2027,402	2027,402			



N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профинансировано (тыс. рублей)	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя (тыс. рублей)	Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем принятых обязательств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (тыс. рублей)
			Предусмотрено в программе	Предусмотрено в решении о местном бюджете на соответствующий год			всего	в том числе по переходящим мероприятиям	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Благоустройство общественной территории в городе Амурске в городе Амурске	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2022,718	2022,718	2022,718	2022,718	-	-	-

**Приложение № 4**

Приложение № 14  
к Порядку принятия решений  
о разработке муниципальных программ,  
их формирования, реализации  
и проведения оценки эффективности  
реализации муниципальных программ  
городского поселения «Город Амурск»

**ИНФОРМАЦИЯ**

о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Амурского района и  
бюджета городского поселения на реализацию целей муниципальной программы «Формирование современной  
городской среды на 2018-2024 годы»

за 2022 год

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинанси- ровано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>всего</b>	<b>129955,870</b>	<b>129955,870</b>	<b>129955,870</b>	<b>129955,870</b>	<b>129955,870</b>
		<b>федеральный бюджет</b>					
		<b>краевой бюджет</b>	<b>125905,75</b>	<b>125905,75</b>	<b>125905,75</b>	<b>125905,75</b>	<b>125905,75</b>
		<b>бюджет городе- ского поселения</b>	<b>4050,120</b>	<b>4050,120</b>	<b>4050,120</b>	<b>4050,120</b>	<b>4050,120</b>



N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинанси- ровано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено	
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Благоустройство дворовых территорий в рамках проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке»	<b>всего</b>	<b>93108,652</b>	<b>93108,652</b>	<b>93108,652</b>	<b>93108,652</b>	<b>93108,652</b>	
		<b>федеральный бюджет</b>						
		<b>краевой бюджет</b>	<b>91081,25</b>	<b>91081,25</b>	<b>91081,25</b>	<b>91081,25</b>	<b>91081,25</b>	<b>91081,25</b>
		<b>бюджет городе- ского поселения</b>	<b>2027,402</b>	<b>2027,402</b>	<b>2027,402</b>	<b>2027,402</b>	<b>2027,402</b>	<b>2027,402</b>
2.	Благоустройство общественной территории в городе Амурске в городе Амурске	<b>всего</b>	<b>36847,218</b>	<b>36847,218</b>	<b>36847,218</b>	<b>36847,218</b>	<b>36847,218</b>	
		<b>краевой бюджет</b>	<b>34824,5</b>	<b>34824,5</b>	<b>34824,5</b>	<b>34824,5</b>	<b>34824,5</b>	<b>34824,5</b>
		<b>бюджет городе- ского поселения</b>	<b>2022,718</b>	<b>2022,718</b>	<b>2022,718</b>	<b>2022,718</b>	<b>2022,718</b>	<b>2022,718</b>

-----  
 (\*) По строке "Краевой бюджет", "Бюджет района" проставляется сумма иных межбюджетных трансфертов, за счет средств краевого бюджета, бюджета района (государственных внебюджетных фондов) на софинансирование расходных обязательств местного бюджета, предусмотренных правовыми актами, соглашениями, договорами с краевыми, районными органами исполнительной власти (государственными внебюджетными фондами);

по строке "бюджет городского поселения" проставляется сумма предусмотренных бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы (на отчетную дату).

(\*) По объектам капитального строительства и НИОКР - объем выполненных работ в соответствии с утвержденными актами выполненных работ; по прочим мероприятиям - согласно счету-фактуре, акту выполненных работ и (или) другим формам аналитического учета, подтверждающим выполнение работ (услуг).



**РАСЧЕТ**

**интегральной и комплексной оценок эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»**

**за 2022 год**

1. Оценка степени достижения цели и решения задач Программы **ДИ:**

$$\text{ДИ} = (13/13 + 100/100 + 4/4 + 100/100) / 4 = 1.$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета:

$$\text{БЛ} = 4050,120 / 4050,120 = 1 \quad \text{Принимаем БЛ} = 1$$

3. Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий Программы:

$$\text{СС}_m = (2 + 2) / 2 \times 2 = 1,0$$

4. Интегральная оценка эффективности реализации Программы:

$$\text{О}_и = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 1 + 0,15 \times 1 = 1$$

**Реализация Программы в 2022 году является эффективной.**

5. Для проведения комплексной оценки эффективности реализации Программы учитывается показатель интегральной оценки эффективности реализации программ  $\text{О}_и$  и показатель эффективности использования средств местного бюджета **ЭИ:**

$$\text{ЭИ} = \text{ДИ} / \text{БЛ} = 1 / 1 = 1$$

**Использование средств местного бюджета при реализации Программы является эффективным.**