

Отчет
по выполнению мероприятий муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

отдел ЖКХ
(наименование исполнителя)

за 9 месяцев 2022 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования мероприятий, утвержденный Программой на 2022 год, тыс. рублей	Объем финансирования, утвержденный бюджетом на 2022 год, тыс. руб.	Кассовые расходы на реализацию мероприятия (тыс.руб.)	Результаты: Основные виды и объемы работ
1	2	3	4	5	6
1.	Благоустройство дворовых территорий в рамках проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке» - краевой бюджет (соглашение) - местный бюджет (соглашение) - местный бюджет	93108,6519 91081,25 920,02 1107,3819	93108,6519 91081,25 920,02 1107,3819	12369,4559 11149,453 112,621 1107,3819	
	Проверка сметной документации, изготовление эскизных проектов - местный бюджет			1107,3819 1107,3819	Выполнена проверка сметной документации, изготовление эскизов (1000 дворов)
	Благоустройство дворовых территорий - краевой бюджет (соглашение) - местный бюджет (соглашение)			11262,074 11149,453 112,621	Выполнено частичное благоустройство дворовых территорий: пр. Комсомольский, 55,53, пр. Строителей, 33,42
2.	Благоустройство общественной территории в городе Амурске: - краевой бюджет (соглашение) - местный бюджет (соглашение) - местный бюджет	36781,92865 34824,5 1036,977 920,45165	36847,21824 34824,5 1036,977 985,74124	5147,45263 4161,71139 301,522 684,21924	
	Изготовление рекламной продукции для голосования - местный бюджет			87,645 87,645	Изготовление рекламной продукции для голосования
	Пешеходная зона сквера по проспекту Комсомольский (пр. Комсомольский, 79 - пр. Комсомольский, 85) - краевой бюджет (соглашение) - местный бюджет (соглашение) - местный бюджет (доп)			5059,80763 4161,71139 301,522 596,57424	Выполнено благоустройство общественной территории пр. Комсомольский 79-85 Выполнен ремонт асфальтобетонного по-

					крытия тротуара – 2013,5 м2, установлены скамейки со спинкой 2 шт., урны 2 шт., посажен кустарник 63 шт., монтаж скамеек на бетонном основании.
	Итого:	129890,58055	129955,87014	17516,90853	
	- краевой бюджет (соглашение)	125905,75	125905,75	15311,16439	
	- местный бюджет (соглашение)	1956,997	1956,997	414,143	
	- местный бюджет	2027,83355	2093,12314	1791,60114	

Дата 07.10.2022

Начальник ОЖКХ

В.Э. Пахаруков