

## ГODOVOЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Восстановление ливневой канализации на территории городского поселения «Город Амурск» на 2020-2025 годы», утверждённой постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 03.09.2019 № 367  
за 2021 год

Ответственный исполнитель: отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения «Город Амурск»

Дата составления отчета: 10 февраля 2022 года

Отчет составления: специалист отдела ЖКХ Сизых Е.В.  
тел. (42142) 3 41 10, [jkh@gorod.amursk.ru](mailto:jkh@gorod.amursk.ru)

Начальник отдела ЖКХ  
администрации городского поселения  
«Город Амурск»



В.Э. Пахаруков

## Пояснительная записка

о ходе реализации муниципальной программы «Восстановление ливневой канализации на территории городского поселения «Город Амурск» на 2020-2025 годы»  
за 2021 год

Муниципальная программа «Восстановление ливневой канализации на территории городского поселения «Город Амурск» на 2020-2025 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 03.09.2019 № 367. Последние изменения в Программу внесены постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 03.02.2022 №72.

На выполнение мероприятий программы в решении о местном бюджете на соответствующий год предусмотрено 2106,24 тысяч рублей. Фактически общая сумма расходов на реализацию Программы в 2021 году за счет средств местного бюджета составила 2100,07089 тысяч рублей. Мероприятия выполнены.

Расходование бюджетных средств носило исключительно целевой характер. Отчёт об использовании бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы представлен в приложении № 3 (прилагается). Информация о расходах на реализацию целей Программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 4.

В 2021 году в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Программой, администрацией городского поселения «Город Амурск» работа велась по следующим направлениям.

1. Ремонт и прочистка сетей ливневой канализации: Выполнена прочистка и ремонт ливневых колодцев, ливневой канализации 251 пог.м. (пр. Стр., 21, 33а, 13, 35; пр. Окт.1, 12, пр. Комс.13, ул. Лесная 3, пр. Мира, 55; СОШ №3, ЗАГС.).

Сведения о степени выполнения программных мероприятий представлены в приложении № 2.

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) Программы в 2021 году составил 100 процентов. Сведения о достижении значений основных показателей (индикаторов) Программы приведены в приложении № 1.

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Амурска, утвержденным постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 06.06.2014 № 165, произведен расчет интегральной и комплексной оценок эффективности реализации Программы (приложение № 5). Качественная оценка эффективности Программы, исходя из уровня показателя интегральной оценки (1,0), является эффективной.



Приложение № 1  
 Приложение № 11  
 к Порядку принятия решений  
 о разработке муниципальных программ,  
 их формирования, реализации  
 и проведения оценки эффективности  
 реализации муниципальных программ  
 городского поселения «Город Амурск»

**СВЕДЕНИЯ**  
 о достижении значений показателей (индикаторов)  
 муниципальной программы «Восстановление ливневой канализации на  
 территории городского поселения «Город Амурск» на 2020-2025 годы»  
 за 2021 год

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Едини- ца изме- ре- ния	Значение показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений по- казателя (ин- дикатора) на конец отчет- ного го- да(при нали- чии)
			предшест- вующий год	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Основные показатели (индикаторы)</b>						
1.	Восстановление работо- способности системы лив- невой канализации	пог.м.	200	251	251	
<b>Основные мероприятия</b>						
1.	Ремонт и прочистка сетей ливневой канализации	Пог.м.	200	251	251	

**Приложение № 2**

Приложение № 12  
к Порядку принятия решений  
о разработке муниципальных программ,  
их формированию, реализации  
и проведении оценки эффективности  
реализации муниципальных программ  
городского поселения «Город Амурск»

Форма

**СВЕДЕНИЯ**

о степени выполнения мероприятий подпрограмм

и основных мероприятий муниципальной программы «Восстановление ливневой канализации на территории городского поселения «Город Амурск» на 2020-2025 годы»

за 2021 год

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ремонт и прочистка сетей ливневой канализации	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2020	2025	2020	2025	Выполнена прочистка и ремонт ливневых колодцев, ливневой канализации 251 пог.м. (пр. Стр., 21, 33а, 13, 35; пр. Окт.1, 12, пр. Комс.13, ул. Лесная 3, пр. Мира, 55; СОШ №3, ЗАГС.). Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила	

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							2100,070 тыс. рублей (средства местного бюджета).	



**Приложение № 3**

Приложение № 13  
к Порядку принятия решений  
о разработке муниципальных программ,  
их формированию, реализации  
и проведения оценки эффективности  
реализации муниципальных программ  
городского поселения «Город Амурск»  
Форма

**ОТЧЕТ**  
**об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы**  
**«Восстановление ливневой канализации на территории городского поселения «Город Амурск» на 2020-2025**  
**годы»**  
**за 2021 год**

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профицит (тыс. рублей)	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя (тыс. рублей)	Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем принятых обязательств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (тыс. рублей)
			Предусмотрено в программе	Предусмотрено в решении о местном бюджете на соответствующий год			всего	в том числе по переходящим договорам на принятием	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>ВСЕГО</b>		<b>2106,24</b>	<b>2106,24</b>	<b>2100,070</b>	<b>2100,070</b>	-	-	-
1.	Ремонт и прочистка сетей ливневой канализации	Всего	2106,24	2106,24	2100,070	2100,070	-	-	-

**Приложение № 4**

Приложение № 14  
к Порядку принятия решений  
о разработке муниципальных программ,  
их формировании, реализации  
и проведении оценки эффективности  
реализации муниципальных программ  
городского поселения «Город Амурск»

**ИНФОРМАЦИЯ**

о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Амурского района и  
бюджета городского поселения на реализацию целей муниципальной программы «Восстановление ливневой канализа-  
ции на территории городского поселения «Город Амурск» на 2020-2025 годы»

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование подпрограм- мы, основного мероприятия, мероприятия	Источники фи- нансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинанси- ровано	Кассовые рас- ходы ответ- ственного ис- полнителя, со- исполнителя	Освоено				
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на от- четную дату)							
1	2	3	4	5	6	7	8				
			<b>всего</b>	<b>2106,24</b>				<b>2106,24</b>	<b>2100,070</b>	<b>2100,070</b>	<b>2100,070</b>
			<b>федеральный бюджет</b>	<b>0,0</b>				<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>краевой бюджет</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>					
		<b>бюджет городс- кого поселения</b>	<b>2106,24</b>	<b>2106,24</b>	<b>2100,070</b>	<b>2100,070</b>	<b>2100,070</b>				
		<b>всего</b>	<b>2106,24</b>	<b>2106,24</b>	<b>2100,070</b>	<b>2100,070</b>	<b>2100,070</b>				
<b>1.</b>	Ремонт и прочистка сетей ливневой канализации	бюджет городс- кого поселения	2106,24	2106,24	2100,070	2100,070	2100,070				
			2106,24	2106,24	2100,070	2100,070	2100,070				



**РАСЧЕТ**

**интегральной и комплексной оценок эффективности реализации муниципальной программы «Восстановление ливневой канализации на территории городского поселения «Город Амурск» на 2020-2025 годы»**

**за 2021 год**

1. Оценка степени достижения цели и решения задач Программы **ДИ**:

$$\text{ДИ} = (251/251) / 1 = 1$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета:

$$\text{БЛ} = 2100,070 / 2106,24 = 0,99 \quad \text{Принимаем БЛ} = 1$$

3. Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий Программы:

$$\text{СС}_m = (1 + 1) / 2 \times 1 = 1,0$$

**4. Интегральная оценка эффективности реализации Программы:**

$$\text{О}_n = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 1 + 0,15 \times 1 = 1,0 > 0,8$$

**Реализация Программы в 2021 году является эффективной.**

5. Для проведения комплексной оценки эффективности реализации Программы учитывается показатель интегральной оценки эффективности реализации программ **О<sub>n</sub>** и показатель эффективности использования средств местного бюджета **ЭИ**:

$$\text{ЭИ} = \text{ДИ} / \text{БЛ} = 1 / 1 = 1,0$$

**Использование средств местного бюджета при реализации Программы является эффективным.**