

Отчет
по выполнению мероприятий муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

отдел ЖКХ
(наименование исполнителя)

за 9 месяцев 2023 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования мероприятий, утвержденный Программой на 2023 год, тыс. рублей	Объем финансирования, утвержденный бюджетом на 2023год, тыс. руб.	Кассовые расходы на реализацию мероприятия (тыс.руб.)	Результаты: Основные виды и объёмы работ
1	2	3	4	5	6
1.	<p>Благоустройство дворовых территорий в рамках проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке»</p> <ul style="list-style-type: none"> - федеральный бюджет (соглашение) - местный бюджет (соглашение) - местный бюджет 	<p>28384,0</p> <p>28100,0</p> <p>284,0</p>	<p>28384,0</p> <p>28100,0</p> <p>284,0</p>	<p>14297,209</p> <p>14154,094</p> <p>143,115</p>	<p>Произведен аванс на благоустройство дворовых территорий и приобретение детского оборудования: пр. Комсомольский, д.71, пр. Строителей, д.36, ул. Пионерская, д.7, 17., выполнено благоустройство дворовой территории по пр. Комсомольский, д.71</p>
2.	<p>Благоустройство общественной территории в городе Амурске:</p> <ul style="list-style-type: none"> - краевой бюджет (соглашение) - местный бюджет (соглашен.) - местный бюджет 	<p>35123,13448</p> <p>34657,66</p> <p>385,47448</p> <p>80,0</p>	<p>35123,13448</p> <p>34657,66</p> <p>385,47448</p> <p>80,0</p>	<p>27690,21091</p> <p>27311,22902</p> <p>303,76493</p> <p>75,21696</p>	
	<p>Изготовлены плакаты, баннеры, листовки для голосования</p> <ul style="list-style-type: none"> - местный бюджет 			<p>75,21696</p>	<p>Изготовлены плакаты, баннеры, листовки для голосования</p>
	<p>Зона отдыха сквера по проспекту Октябрьский (пр. Октябрьский, 18)</p> <ul style="list-style-type: none"> - краевой бюджет (соглашение) - местный бюджет (соглашен.) 			<p>5977,19931</p> <p>5911,45012</p> <p>65,74919</p>	<p>Выполнено благоустройство общественной территории пр. Октябрьский 18. Выполнен ремонт бетонного покрытия тротуара – 23,18 м2, устройство</p>

				основания из брусчатки 530 м2, установлены скамейки со спинкой и навесами 4 шт., урны 4 шт., посажен кустарник 32 шт., монтаж освещения – 6 шт. светильников.
Пешеходная зона сквера по улице Пионерской (ул. Пионерская, 11а - ул. Пионерская, 7) - краевой бюджет (соглашение) - местный бюджет (соглашен.)			6846,4212 6771,11057 75,31063	Выполнено благоустройство общественной территории ул. Пионерская 7-11а. Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара – 1384,11 м2, устройство основания из брусчатки 85,5 м2, установлены скамейки со спинкой 3 шт., урны 3 шт., монтаж освещения – 1 шт. светильников.
Пешеходная зона сквера по проспекту Комсомольский (пр. Победы, 2 - пр. Комсомольский, 17) - краевой бюджет (соглашение) - местный бюджет (соглашен.)			6834,14936 6758,97372 75,17564	Выполнено благоустройство общественной территории пр. Победы, 2 - пр. Комсомольский, 17. Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара – 1423,8 м2, установлены скамейки со спинкой 4 шт., урны 4 шт., монтаж освещения – 8шт. светильников.
Пешеходная зона сквера по проспекту Комсомольский (пр. Комсомольский, 19 - пр. Комсомольский, 21) - краевой бюджет (соглашение) - местный бюджет (соглашен.)			4114,59952 4069,33893 45,26059	Выполнено благоустройство общественной территории пр. Комсомоль-

					ский, 19-21 Выполнен ремонт асфальто-бетонного покрытия тротуара – 767 м2, установлены скамейки со спинкой 2 шт., урны 2 шт., монтаж освещения – 2шт. светильников.
	Установка пергол на общественных территориях - краевой бюджет (соглашение) - местный бюджет (соглашен.)			1294,62422 1280,38335 14,24087	Изготовлены и установлены на общественных территориях 13 пергол.
	Устройство пешеходных ограждений на общественной территории по пр. Комсомольский, 19 - пр. Комсомольский, 21 - краевой бюджет (соглашение) - местный бюджет (соглашен.)			703,17323 695,43832 7,73491	Установлены ограждения на ОТ – 187,2 пог.м.
	Устройство пешеходных ограждений на общественной территории по пр. Победы, 2 - пр. Комсомольский, 17 - краевой бюджет (соглашение) - местный бюджет (соглашен.)			1346,72355 1331,90959 14,81396	Установлены ограждения на ОТ – 294 пог.м.
	Установка перголы на общественной территории пр. Комсомольский, д.63 - Строителей, д.52 - краевой бюджет (соглашение) - местный бюджет (соглашен.)			498,10356 492,62442 5,47914	Установлена пергола на ОТ
3	Благоустройство общественной территории – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды - федеральный бюджет - краевой бюджет (соглашение) - местный бюджет (соглашен.) - местный бюджет	92140,0 90000,0 2140,0	92140,0 90000,0 2140,0	90640,0 90000,0 640,0	Произведена оплата на выполнение работ по благоустройству территории Придворцовой площади. Оплата за выполнение инженерно-геологические изыскания на объекте «Придворцовая площадь за мозаичным панно, экспертиза проектно-сметной документации.

Итого:	155647,13448	155647,13448	132627,41991	
- федеральный бюджет	118100,0	118100,0	104154,094	
- краевой бюджет (соглашение)	34657,66	34657,66	27311,22902	
- местный бюджет (соглашен.)	669,47448	669,47448	446,87993	
- местный бюджет	2220,0	2220,0	715,21696	

Дата 04.10.2023

И.о. начальника ОЖКХ

Н.В. Локтик