

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Содержание, ремонт и развитие дорожной сети городского поселения «Город Амурск» в 2021-2026 годы», утверждённой постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 18.08.2020 № 288
за 2021 год

Ответственный исполнитель: отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения «Город Амурск»

Дата составления отчета: 10 февраля 2022 года

Отчет составления: специалист отдела ЖКХ Сизых Е.В.
тел. (42142) 3 41 10, jkh@gorod.amursk.ru

Начальник отдела ЖКХ
администрации городского поселения
«Город Амурск»



В.Э. Пахаруков

Пояснительная записка
о ходе реализации муниципальной программы «Содержание, ремонт и
развитие дорожной сети городского поселения «Город Амурск»
в 2021-2026 годы»
за 2021 год

Муниципальная программа «Содержание, ремонт и развитие дорожной сети городского поселения «Город Амурск» в 2021-2026 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 18.08.2020 № 288. Последние изменения в Программу внесены постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 03.02.2022 № 73.

На выполнение мероприятий программы в решении о местном бюджете на соответствующий год предусмотрено 47062,273 тысяч рублей, в том числе субсидии федерального бюджета 15943,0 тысяч рублей, местный бюджет 31119,273 тыс. рублей. Фактически общая сумма расходов на реализацию Программы в 2021 году составила 47062,043 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 15942,770 тысяч рублей, местный бюджет 31119,273 тыс. рублей. Причины несоответствия плановых и фактических показателей: финансирование по фактическим расходам. Мероприятия выполнены.

Расходование бюджетных средств носило исключительно целевой характер. Отчёт об использовании бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы представлен в приложении № 3 (прилагается). Информация о расходах на реализацию целей Программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 4.

В 2021 году в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Программой, администрацией городского поселения «Город Амурск» работа велась по следующим направлениям.

1. Содержание и ремонт дорог, в том числе на станции Мылки:

1.1. Текущее содержание и ремонт дорог, включая организацию безопасности дорожного движения на территории города Амурска и ст. Мылки.

- Зимнее и летнее содержание дорог. Выполнены комплексные работы по летнему и зимнему содержанию дорог: Очистка территорий от снега и наледи, очистка территорий и урн от мусора, очистка автобусных остановок от снега и наледи. Механическое подметание дорог и тротуаров, погрузка песка, подметание и вывоз мусора - вывезено 68,28 т. мусора.

- Установка и ремонт дорожных знаков, дорожная разметка. Выполнена замена, установка, ремонт дорожных знаков и щитков – 148 шт., установка и ремонт стойки дорожных знаков - 2 шт., нанесение дорожная разметки – 9,4616 км.;

- Обрезка деревьев с целью обеспечения безопасности дорожного движения произведена омолаживающая обрезка деревьев вдоль дорог общего пользования. Обрезано деревьев в количестве 77 шт.

- Текущий (ямочный) ремонт дорожного полотна Произведен текущий ремонт дорожного полотна 2746,72 м2.

1.2. Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети. Выполнен комплекс работ по ремонту дорог общего пользования – 9532,5 м2. Выполнен ремонт пр. Комсомольский, д. 63 - до пр. Строителей (протяженность 320 м.), пр. Мира, д. 40 – пр. Мира, д.54 (протяженность 740 м.).

Сведения о степени выполнения программных мероприятий представлены в приложении № 2.

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) Программы в 2021 году составил 100 процентов. Сведения о достижении значений основных показателей (индикаторов) Программы приведены в приложении № 1.

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Амурска, утвержденным постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 06.06.2014 № 165, произведен расчет интегральной и комплексной оценок эффективности реализации Программы (приложение № 5). Качественная оценка эффективности Программы, исходя из уровня показателя интегральной оценки (1,0), является эффективной.

Приложение № 1
 Приложение № 11
 к Порядку принятия решений
 о разработке муниципальных программ,
 их формирования, реализации
 и проведения оценки эффективности
 реализации муниципальных программ
 городского поселения «Город Амурск»

СВЕДЕНИЯ
 о достижении значений показателей (индикаторов)
 муниципальной программы «Содержание, ремонт и развитие дорожной сети
 городского поселения «Город Амурск» в 2021-2026 годы»
 за 2021 год

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			предшествующий год	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Основные показатели (индикаторы)						
1	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, содержание которых осуществляется круглогодично	процентов	100	100	100	
2	Доля автомобильных дорог общего пользования, в отношении которых произведен капитальный ремонт в текущем году	процентов	1,5	2	2	
Основные мероприятия						
1	Содержание и ремонт дорог, в том числе ст. Мылки					
1.1.	Содержание дорог	км	50,6	50,6	50,6	
	Установка и ремонт дорожных знаков, дорожная разметка	шт.	122	148	148	
	Обрезка деревьев	км	3,414	9,4116	9,4616	
	Текущий ремонт дорожного полотна	шт.	198	77	77	
		м2	2621,2	2746,72	2746,72	

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Едини- ца измер- е-ния	Значение показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года(при наличии)
			предшест- вующий год	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1.2.	Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети	м2	1261,3	9532,5	9532,5	

Приложение № 2
Приложение № 12
 к Порядку принятия решений
 о разработке муниципальных программ,
 их формированию, реализации
 и проведения оценки эффективности
 реализации муниципальных программ
 городского поселения «Город Амурск»

Форма

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий подпрограмм

и основных мероприятий муниципальной программы «Содержание, ремонт и развитие дорожной сети городского поселения «Город Амурск» в 2021-2026 годы»

за 2021 год

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Содержание и ремонт дорог, в том числе ст. Мылки							
1.1.	Текущее содержание и ремонт дорог, включая	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к	2021	2026	2021	2026	Комплексные работы по летнему и зимнему содержанию дорог: Очистка территорий от снега и наледи, очистка территорий и урн от мусора,	

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2 организацию безопасности дорожного движения (проведение мероприятий по безоп. дорожного движения, содержание дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, ремонт светофорных объектов)	3 исполнению	4	5	6	7	8 очистка автобусных остановок от снега и наледи. Механическое подметание дорог и тротуаров, погрузка песка, подметание и вывоз мусора. Вывезено 68,28 т. мусора; замена, установка, ремонт дор. знаков и щитков – 148 шт., установка и ремонт стойки дор.зн. - 2 шт., нанесена дорожная разметка – 9,4616 км., ямочный ремонт – 2746,72 м2, обрезка деревьев – 77 дер. Выполнена очистка дорог от наледи, снега, посылка песком. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 31119,273 тыс. рублей (средства местного бюджета).	9
1.2.	Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние Улично-дорожной сети	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2021	2026	2021	2026	Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети. Произведена оплата за ремонт дороги после подтопления (Амурск-СНТ «Энергетик»), выполненного в 2022 году. Выполнен ремонт пр. Комсомольский, д. 63 - до пр. Строителей (протяженность 320 м.), пр. Мира, д. 40 – пр. Мира, д.54 (протяженность 740 м.) – 9532,5 м.2. Общая сумма, израсходованная на	

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							реализацию данного мероприятия, составила 15942,770 тыс. рублей.	

Приложение № 3

Приложение № 13

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ,
их формирования, реализации

и проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

городского поселения «Город Амурск»

Форма

ОТЧЕТ

**об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы
«Содержание, ремонт и развитие дорожной сети городского поселения «Город Амурск» в 2021-2026 годы»
за 2021 год**

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профи- нано- вано (тыс. рублей)	Кассовые расходы ответст- венного исполни- теля, соиспол- нителя (тыс. рублей)	Количество заклю- ченных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем при- нятых обяза- тельств по муниципаль-
			Предусмот- рено в программе	Предусмотре- но в решении о местном бюджете на соответствующий год			всего	в том числе по перехо- дящим ро- приятиям	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО		31119,273	31119,273	31119,273	31119,273	-	-	-
1.	Содержание и ремонт дорог, в том числе ст. Мылки		31119,273	31119,273	31119,273	31119,273	-	-	-

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профи- нано- вано (тыс. рублей)	Кассовые расходы ответст- венного исполни- теля, соиспол- нителя (тыс. рублей)	Количество заклю- ченных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем при- натов обяза- тельств по муниципаль- -
			Предусмот- рено в программе	Предусмотре- но в решении о местном бюджете на соответствующий год			всего	в том числе по перехо- дящим ро- приятам	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.	Текущее содержание и ремонт дорог, включая организацию безопасности дорожного движения (проведение мероприятий по безоп. дорожного движения, содержание дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, ремонт светофорных объектов)	ответственный исполнитель - отдел ЖКХ	31119,273	31119,273	31119,273	31119,273	-	-	-
1.2.	Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети	ответственный исполнитель - отдел ЖКХ	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-

Приложение № 4

Приложение № 14
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формированию, реализации
и проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
городского поселения «Город Амурск»

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Амурского района и
бюджета городского поселения на реализацию целей муниципальной программы «Содержание, ремонт и развитие
дорожной сети городского поселения «Город Амурск» в 2021-2026 годы»
за 2021 год

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинанси- ровано	Кассовые расходы	Освоено
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		всего	47062,273	47062,273	47062,043	47062,043	47062,043
		федеральный бюджет	15943,0	15943,0	15942,7704	15942,770	15942,770
		краевой бюджет					
1.	Содержание и ремонт Дорог, в том числе ст. Мылки	бюджет городс- кого поселения	31119,273	31119,273	31119,273	31119,273	31119,273
		всего	47062,273	47062,273	47062,043	47062,043	47062,043
		федеральный бюджет	15943,0	15943,0	15942,770	15942,770	15942,770

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка		Профинанси- ровано	Кассовые расходы	Освоено
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		бюджет городс- кого поселения	31119,273	31119,273	31119,273	31119,273	31119,273
		всего	31119,273	31119,273	31119,273	31119,273	31119,273
1.1.	Текущее содержание и ремонт дорог, включая организацию безопасности дорожного движения (проведение мероприятий по безоп. дорожного движения, содержание дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, ремонт светофорных объектов)	бюджет городс- кого поселения	31119,273	31119,273	31119,273	31119,273	31119,273
1.2.	Приведение в нормативное транспортно- эксплуатационное состояние улично-дорожной сети	всего	15943,0	15943,0	15942,770	15942,770	15942,770
		краевой бюджет	15943,0	15943,0	15942,770	15942,770	15942,770
		бюджет городс- кого поселения					

(*). По строке "Краевой бюджет", "Бюджет района" проставляется сумма иных межбюджетных трансфертов, за счет средств краевого бюджета, бюджета района (государственных внебюджетных фондов) на финансирование расходных обязательств местного бюджета, предусмотренных правовыми актами, соглашениями, договорами с краевыми, районными органами исполнительной власти (государственными внебюджетными фондами);

по строке "бюджет городского поселения" проставляется сумма предусмотренных бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы (на отчетную дату).

(*). По объектам капитального строительства и НИОКР - объем выполненных работ в соответствии с утвержденными актами выполненных работ, по прочим мероприятиям - согласно счету-фактуре, акту выполненных работ и (или) другим формам аналитического учета, подтверждающим выполнение работ (услуг).

РАСЧЕТ

интегральной и комплексной оценок эффективности реализации муниципальной программы «Содержание, ремонт и развитие дорожной сети городского поселения «Город Амурск» в 2021-2026 годы»

за 2021 год

1. Оценка степени достижения цели и решения задач Программы **ДИ:**

$$\text{ДИ} = (100 / 100 + 2/2) / 2 = 1.$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета:

$$\text{БЛ} = 31119,273 / 31119,273 = 1 \quad \text{БЛ} = 1$$

3. Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий Программы:

$$\text{СС}_m = (2 + 2) / 2 \times 2 = 1,0$$

4. Интегральная оценка эффективности реализации Программы:

$$\text{О}_n = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 1 + 0,15 \times 1 = 1,0 > 0.8$$

Реализация Программы в 2021 году является эффективной.

5. Для проведения комплексной оценки эффективности реализации Программы учитывается показатель интегральной оценки эффективности реализации программ О_n и показатель эффективности использования средств местного бюджета **ЭИ:**

$$\text{ЭИ} = \text{ДИ} / \text{БЛ} = 1 / 1 = 1,0$$

Использование средств местного бюджета при реализации Программы является эффективным.