

Отчет
по выполнению мероприятий муниципальной программы
«Организация уличного освещения в г. Амурске на 2021-2026 годы»

отдел ЖКХ
(наименование исполнителя)

За 1 квартал 2022 год

№п/п	Наименование мероприятия МП	Объем финансирования мероприятий, утверждённый Программой на 2022год, тыс.руб.	Объем финансирования, утверждённый бюджетом на 2022год, тыс.руб.	Кассовые расходы на реализацию мероприятия (тыс.руб.)	Результат: Основные виды и объёмы работ
1	2	3	4	5	6
1.	Содержание, ремонт и строительство новых линий уличного освещения и светофорных объектов всего, в т.ч.	2500	2500	445,488	-
1.1	Содержание линий уличного освещения и светофорных объектов всего	1000,0	2010,944	440,384	Обслуживание светофорных объектов, Автомобильный и верховой осмотр опор и подстанций. Установка светильника - 30 шт, замена СИП – 489,6м., установка реле – 2 шт., замена кабеля – 50 м.. замена выключателя – 3 шт.
1.2	Ремонт и строительство новых линий уличного освещения и светофорных объектов	1500,0	489,056	5,104	Оплата аренды сетевого имущества
2	Электроснабжение сетей уличного освещения города	1665,0	1665,0	410,831	Оплата за электроэнергию
3	Мероприятия, направленные на оплату	1035,0	1035,0	655,87362	Оплата энергосервисных услуг

	энергосервисных услуг				
	Итого:	5200,0	5200,0	1512,19262	-

Дата 08.04.2022

Начальник ОЖКХ

В.Э. Пахаруков