

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Организация уличного освещения в г. Амурске на 2021-2026 годы», утверждённой постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 20.08.2020 № 292 за 2021 год

Ответственный исполнитель: отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения «Город Амурск»

Дата составления отчета: 10 февраля 2022года

Отчет составления: Специалист отдела ЖКХ Сизых Е.В.  
тел. (42142) 3 41 10, [jkh@gorod.amursk.ru](mailto:jkh@gorod.amursk.ru)

Начальник отдела ЖКХ  
администрации городского поселения  
«Город Амурск»



В.Э. Пахаруков

Пояснительная записка  
о ходе реализации муниципальной программы «Организация уличного  
освещения в г. Амурске на 2021-2026 годы»  
за 2021 год

Муниципальная программа «Организация уличного освещения в г. Амурске на 2021-2026 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 20.08.2020 № 292. Последние изменения в Программу внесены постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 03.02.2022 № 69.

На выполнение мероприятий программы в решении о местном бюджете на соответствующий год предусмотрено 8545,753 тысяч рублей. Фактически общая сумма расходов на реализацию Программы в 2021 году за счет средств местного бюджета составила 8420,491 тысяч рублей. Причины несоответствия плановых и фактических показателей: экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур, финансирование по фактическим расходам. Мероприятия выполнены.

Расходование бюджетных средств носило исключительно целевой характер. Отчёт об использовании бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы представлен в приложении № 3 (прилагается). Информация о расходах на реализацию целей Программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 4.

В 2021 году в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Программой, администрацией городского поселения «Город Амурск» работа велась по следующим направлениям.

1. Содержание, ремонт и строительство новых линий уличного освещения и светофорных объектов. Направление включает в себя ремонт светильников; замену ламп; замену проводов; ремонт магнитных пускателей, фотореле, автоматов; осмотр опор, содержание и ремонт светофорных объектов. Замену поврежденных опор уличного освещения, светильников; монтаж сетей уличного освещения, установку опор, светильников; установку приборов учета. Содержание и ремонт светофорных объектов.

1.1. Содержание линий уличного освещения и светофорных объектов. За отчетный период выполнено: обслуживание светофорных объектов, Автомобильный и верховой осмотр опор и подстанций. Установка светильника - 51 шт, замена СИП – 240м., замена пускателя – 3 шт., установка реле – 7 шт., замена кабеля – 260 м.. замена выключателя – 3 шт.

1.2. Ремонт и строительство новых линий уличного освещения и светофорных объектов.

За отчетный период выполнено: устройство уличного освещения: провод СИП – 4055,3 пог.м., кабель – 486,8 пог.м., светильники – 109 шт. (ул. Вокзальная ст. Мылки; пр. Комсомольский 2-12; ул. Центральная; пр. Победы 9; пр. Стр. 60-64; ул. Горная; ул. Пионерская 19; пр. Строителей 19-19г);

Технологическое присоединение на ст. Мылки, пр. Мира, 14;

Оплата аренды сетевого имущества.

2. Электроснабжение сетей уличного освещения города. На объектах уличного освещения потребление электроэнергии за отчетный период составило 275703 кВтч.

3. Мероприятия, направленные на оплату энергосервисных услуг. Заключен энергосервисный контракт на выполнение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы уличного освещения городского поселения «Город Амурск».

Сведения о степени выполнения программных мероприятий представлены в приложении № 2.

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) Программы в 2021 году составил 100 процентов. Сведения о достижении значений основных показателей (индикаторов) Программы приведены в приложении № 1.

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Амурска, утвержденным постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 06.06.2014 № 165, произведен расчет интегральной и комплексной оценок эффективности реализации Программы (приложение № 5). Качественная оценка эффективности Программы, исходя из уровня показателя интегральной оценки (1,0), является эффективной.

Приложение № 1  
 Приложение № 11  
 к Порядку принятия решений  
 о разработке муниципальных программ,  
 их формирования, реализации  
 и проведения оценки эффективности  
 реализации муниципальных программ  
 городского поселения «Город Амурск»

**СВЕДЕНИЯ**  
 о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы  
 «Организация уличного освещения в г. Амурске на 2021-2026 годы»  
 за 2021 год

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			предшествующий год	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Основные показатели (индикаторы)</b>						
1	Доля освещенных частей автомобильных дорог в городском поселении	процентов	35,5	34,7	34,7	
2.	Количество светофоров и светофорных объектов, содержание и текущий ремонт которых осуществляется круглогодично	шт.	3	7	7	
<b>Основные мероприятия</b>						
<b>1.</b>	<b>Содержание, ремонт и строительство новых линий уличного освещения и светофорных объектов</b>					
1.1	Содержание линий уличного освещения и светофорных объектов					
1.1.1.	Установка светильников	шт.	0	51	51	
1.1.2.	Замена пускателя	шт.	0	3	3	
1.1.3.	Замена проводов	м.	891	240	240	
1.1.4.	Замена кабеля	м.	0	260	260	
1.1.5.	Установка реле	шт.	0	7	7	
1.1.6.	Замена выключателя	шт.	0	3	3	
<b>2.</b>	<b>Ремонт и строительство новых линий уличного освещения и светофорных объектов</b>					
2.1	Замена (монтаж) проводов	шт.	1043	4055,3	4055,3	
2.2.	Замена (монтаж) светильников	шт.	26	109	109	
2.3.	Монтаж кабельных линий	м.	24,5	486,8	486,8	

**Приложение № 2**  
 Приложение № 12  
 к Порядку принятия решений  
 о разработке муниципальных программ,  
 их формированию, реализации  
 и проведения оценки эффективности  
 реализации муниципальных программ  
 городского поселения «Город Амурск»

Форма

**СВЕДЕНИЯ**

о степени выполнения мероприятий подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы «Организация  
 уличного освещения в г. Амурске на 2021-2026 годы»

за 2021 год

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Содержание, ремонт и строительство новых линий уличного освещения и светофорных объектов							
1.1.	Содержание линий уличного освещения и светофорных объектов	Отдел ЖКХ	2021	2026	2021	2026	Обслуживание светофорных объектов, Автомобильный и верховой осмотр опор и подстанций. Установка светильника - 51 шт, замена СИП – 240м., замена пускателя – 3 шт., установка реле – 7 шт., замена	

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.	Ремонт и строительство новых линий уличного освещения и светофорных объектов	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2021	2026	2021	2026	<p>кабеля – 260 м.. замена выключателя</p> <p>Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 1494,798 тыс. рублей (средства местного бюджета).</p> <p>Выполнено устройство уличного освещения: провод СИП – 4055,3 пог.м., кабель – 486,8 пог.м., светильники – 109 шт. (ул. Вокзальная ст. Мылки; пр. Комсом. 2-12; ул. Центральная; пр. Победы 9; пр. Стр. 60-64; ул. Горная; ул. Пионер. 19; пр. Стр. 19-19г)</p> <p>Технологическое присоединение на ст. Мылки, пр. Мира, 14.</p> <p>Оплата аренды сетевого имущества.</p> <p>Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 3950,632 тыс. рублей (средства местного бюджета).</p>	
2.	Электроснабжение сетей уличного освещения города	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2021	2026	2021	2026	<p>На объектах уличного освещения потребление электроэнергии за отчетный период составило 275703 кВтч.</p> <p>Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 1375,059 тыс. рублей (средства</p>	

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Мероприятия, направленные на оплату энергосервисных услуг	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2021	2021	2021	2021	Оплата энергосервисных услуг. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 1600,0 тыс. рублей (средства местного бюджета).	

Приложение № 13

Приложение № 3

к Порядку принятия решений  
о разработке муниципальных программ,  
их формированию, реализации  
и проведения оценки эффективности  
реализации муниципальных программ  
городского поселения «Город Амурск»  
Форма

## ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы  
«Организация уличного освещения в г. Амурске на 2021-2026 годы»

за 2021 год

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профи- нано- вано (тыс. рублей)	Кассовые расходы ответст- венного исполни- теля, соиспол- нителя (тыс. рублей)	Количество заклю- ченных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем при- нятых обяза- тельств по муниципаль- ным контрак- там (с учетом всех источни- ков финанси- рования) (тыс. рублей)
			Предусмот- рено в программе	Предусмотре- но в решении о местном бюджете на соответствующий год			всего	в том числе по перехо- дному меро- приятиям	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ВСЕГО</b>			8545,753	8545,753	8420,491	8420,491	-	-	-
1.	Содержание, ремонт и строительство новых линий уличного освещения и светофорных объектов		5445,753	5445,753	5445,431	5445,431	-	-	-
1.1.	Содержание линий	всего	1494,798	1494,798	1494,798	1494,798	-	-	-



№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профи-циро-вано (тыс. рублей)	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя (тыс. рублей)	Количество контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем при-нятых обяза-тельств по муниципаль-ным контрак-там (с учетом всех источни-ков финанси-рования) (тыс. рублей)
			предусмотрено в программе	предусмотрено в решении о местном бюджете на соответствующий год			всего	в том числе по перехо-дящим меро-приятиям	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.	Ремонт и строительство новых линий уличного освещения и светофорных объектов	всего	3950,954	3950,954	3950,632	3950,632			
		ответственный исполнитель-отдел ЖКХ							
2.	Электроснабжение сетей уличного освещения города	ответственный исполнитель-отдел ЖКХ	1500,0	1500,0	1375,059	1375,059		-	-
		ответственный исполнитель-отдел ЖКХ	1600,0	1600,0	1600,0	1600,0			
3.	Мероприятия, направленные на оплату энергосервисных услуг	ответственный исполнитель-отдел ЖКХ	1600,0	1600,0	1600,0	1600,0			

**Приложение № 4**

Приложение № 14  
к Порядку принятия решений  
о разработке муниципальных программ,  
их формированию, реализации  
и проведения оценки эффективности  
реализации муниципальных программ  
городского поселения «Город Амурск»

**ИНФОРМАЦИЯ**

о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Амурского района и  
бюджета городского поселения на реализацию целей муниципальной программы «Организация уличного освещения в  
г. Амурске на 2021-2026 годы»

за 2021 год

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинанси- ровано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
			всего				
		федеральный бюджет	8545,753	8545,753	8420,491	8420,491	4683,44
		краевой бюджет					
		бюджет городе- ского поселения	8545,753	8545,753	8420,491	8420,491	4683,44
		всего	5445,753	5445,753	5445,431	5445,431	1703,23
1.	Содержание, ремонт и строительство новых линий уличного освещения и светофорных	бюджет городе- ского поселения	5445,753	5445,753	5445,431	5445,431	1703,23

N л/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка		Профинанси- ровано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>объектов</b>						
1.1.	Содержание линий уличного освещения и светофорных объектов	всего Бюджет городс- кого поселения	1494,798 1494,798	1494,798 1494,798	1494,798 1494,798	1494,798 1494,798	928,0 928,0
1.2.	Ремонт сетей уличного освещения и светофорных объектов	всего Бюджет городс- кого поселения	3950,954 3950,954	3950,954 3950,954	3950,632 3950,632	3950,632 3950,632	775,232 775,232
2.	Электронабжение сетей уличного освещения города	всего Бюджет городс- кого поселения	1500 1500	1500 1500	1375,059 1375,059	1375,059 1375,059	1400 1400
3.	Мероприятия, направленные на оплату энергосервисных услуг	всего Бюджет городс- кого поселения	1600 1600	1600 1600	1600 1600	1600 1600	1580,21 1580,21

(\*) По строке "Краевой бюджет", "Бюджет района" проставляется сумма иных межбюджетных трансфертов, за счет средств краевого бюджета, бюджета района (государственных внебюджетных фондов) на финансирование расходов обязательств местного бюджета, предусмотренных правовыми актами, соглашениями, договорами с краевыми, районными органами исполнительной власти (государственными внебюджетными фондами); по строке "бюджет городского поселения" проставляется сумма предусмотренных бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы (на отчетную дату).

(\*) По объектам капитального строительства и НИОКР - объем выполненных работ в соответствии с утвержденными актами выполненных работ; по прочим мероприятиям - согласно счету-фактуре, акту выполненных работ и (или) другим формам аналитического учета, подтверждающим выполнение работ (услуг).

**РАСЧЕТ**  
**интегральной и комплексной оценок эффективности реализации**  
**муниципальной программы «Организация уличного освещения в г.**  
**Амурске на 2021-2026 годы»**

за 2021 год

1. Оценка степени достижения цели и решения задач Программы **ДИ:**

$$\text{ДИ} = (34,7 / 34,7 + 7/7) / 2 = 1.$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета:

$$\text{БЛ} = 8420,491 / 8545,753 = 0,98 \text{ Принимаем } \text{БЛ} = 1$$

3. Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий Программы:

$$\text{СС}_m = (2 + 2) / 2 \times 2 = 1,0$$

4. Интегральная оценка эффективности реализации Программы:

$$\text{О}_n = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 1 + 0,15 \times 1 = 1,0 > 0,8$$

**Реализация Программы в 2021 году является эффективной.**

5. Для проведения комплексной оценки эффективности реализации Программы учитывается показатель интегральной оценки эффективности реализации программ  $\text{О}_n$  и показатель эффективности использования средств местного бюджета **ЭИ:**

$$\text{ЭИ} = \text{ДИ} / \text{БЛ} = 1 / 1 = 1,0$$

**Использование средств местного бюджета при реализации Программы является эффективным.**