

Отчет
по выполнению мероприятий муниципальной программы
«Организация уличного освещения в г. Амурске на 2021-2026 годы»

отдел ЖКХ
(наименование исполнителя)

За 9 месяцев 2022 год

№п/п	Наименование мероприятия МП	Объем финансирования мероприятий, утверждённый Программой на 2022год, тыс.руб.	Объем финансирования, утверждённый бюджетом на 2022год, тыс.руб.	Кассовые расходы на реализацию мероприятия (тыс.руб.)	Результат: Основные виды и объёмы работ
1	2	3	4	5	6
1.	Содержание, ремонт и строительство новых линий уличного освещения и светофорных объектов всего, в т.ч.	2490,89813	2490,89813	1233,00650	
1.1	Содержание линий уличного освещения и светофорных объектов всего	2010,944	2010,944	1216,5921	Обслуживание светофорных объектов, Автомобильный и верховой осмотр опор и подстанций, снятие показаний. Установка светильника - 83 шт, замена СИП – 1154,6 м., установка реле – 2 шт., замена кабеля – 50 м.. замена выключателя – 4 шт.
1.2	Ремонт и строительство новых линий уличного освещения и светофорных объектов	479,95413	479,95413	16,4144	Оплата аренды сетевого имущества
2	Электроснабжение сетей уличного освещения города	1665,0	1665,0	1184,89984	Оплата за электроэнергию
3	Мероприятия, направленные на	1044,10187	1044,10187	1044,10187	Оплата энергосервисных

	оплату энергосервисных услуг				услуг
	Итого:	5200,0	5200,0	3462,00821	

Дата 05.10.2022

Начальник ОЖКХ

В.Э. Пахаруков