

Отчет
по выполнению мероприятий муниципальной программы
«Организация уличного освещения в г. Амурске на 2021-2026 годы»

отдел ЖКХ
(наименование исполнителя)

За 9 месяцев 2023 год

№п/п	Наименование мероприятия МП	Объем финансирования мероприятий, утверждённый Программой на 2023год, тыс. руб.	Объем финансирования, утверждённый бюджетом на 2023год, тыс. руб.	Кассовые расходы на реализацию мероприятия (тыс. руб.)	Результат: Основные виды и объёмы работ
1	2	3	4	5	6
1.	Содержание, ремонт и строительство новых линий уличного освещения и светофорных объектов всего, в т.ч.	2700,0	2700,0	1628,81369	
1.1	Содержание линий уличного освещения и светофорных объектов всего	1760,0	1760,0	1560,0	Обслуживание светофорных объектов, Автомобильный и верховой осмотр опор и подстанций, снятие показаний. Установка светильника - 187 шт, замена СИП – 590,0 м., замена кабеля – 429 м.. замена выключателя – 2 шт.
1.2	Ремонт и строительство новых линий уличного освещения и светофорных объектов	940,0	940,0	68,81369 15,8626 52,95109	Оплата аренды сетевого имущества Ремонт наружного освещения
2	Электроснабжение сетей уличного освещения города	1739,5	1739,5	1630,83448	Оплата за электроэнергию

3	Мероприятия, направленные на оплату энергосервисных услуг	0	0	0	
	Итого:	4439,5	4439,5	3259,64817	

Дата 04.10.2023

И.о. начальника ОЖКХ

Н.В. Локтик