

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт жилого фонда в городе Амурске на 2021-2026 годы», утверждённой постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 21.08.2020 № 294
за 2022 год

Ответственный исполнитель: отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения «Город Амурск»

Дата составления отчета: 10 февраля 2023 года

Отчет составления: специалист отдела ЖКХ Сизых Е.В.
тел. (42142) 3 41 10, jkh@amursk.ru

Начальник отдела ЖКХ
администрации городского поселения
«Город Амурск»



В.Э. Пахаруков

Пояснительная записка
о ходе реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт
жилого фонда в городе Амурске на 2021-2026 годы»
за 2022 год

Муниципальная программа «Содержание и ремонт жилого фонда в городе Амурске на 2021-2026 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 21.08.2020 № 294. Последние изменения в Программу внесены постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 10.02.2023 № 62.

На выполнение мероприятий программы в решении о местном бюджете на соответствующий год предусмотрено 11371,056 тысяч рублей.

Фактически общая сумма расходов на реализацию Программы в 2022 году за счет средств местного бюджета составила 11274,149 тысяч рублей.

Причины несоответствия плановых и фактических показателей: финансирование по фактическим расходам. Мероприятия выполнены.

Расходование бюджетных средств носило исключительно целевой характер. Отчёт об использовании бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы представлен в приложении № 3 (прилагается). Информация о расходах на реализацию целей Программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 4.

В 2022 году в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Программой, администрацией городского поселения «Город Амурск» работа велась по следующим направлениям.

1. Ремонт муниципальных жилых помещений.

- Выполнен комплексный ремонт в муниципальных жилых помещениях: пр. Октябрьский, д. 7Б, кв. 77; пр. Октябрьский, д.3, кв.60; пр. Победы, д.8, кв.59; пр. Комсомольский, д.18, кв.4, пр. Мира, д.52Б кв.28, пр. Комсомольский, д.24 кв.80. Выполнены работы: пр. Октябрьский, д.4 кв.9 (уборка мусора, установка мойки со смесителем).

2. Ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД за жилые и нежилые помещения Исполнение полномочий по ремонту многоквартирных домов. Произведены взносы на капитальный ремонт.

3. Мероприятия, направленные на совершенствование системы организации расчетов за ЖКУ. Содержание (пр. Мира, д.15, пр. Строителей, д.18). Расчетно-кассовое обслуживание. Оплата задолженности коммунальных услуг, СОИ.

4. Мероприятия по выплате выкупной цены (возмещение) собственнику жилого помещения в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу. Произведена выплата выкупной цены по пр. Мира 18, кв. 45, кв.29.

Сведения о степени выполнения программных мероприятий представлены в приложении № 2.

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) Программы в 2022 году составил 100 процентов. Сведения о достижении значений основных показателей (индикаторов) Программы приведены в приложении № 1.

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Амурска, утвержденным постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 06.06.2014 № 165, произведен расчет интегральной и комплексной оценок эффективности реализации Программы (приложение № 5). Качественная оценка эффективности Программы, исходя из уровня показателя интегральной оценки (1,0), является эффективной.

Приложение № 1
 Приложение № 11
 к Порядку принятия решений
 о разработке муниципальных программ,
 их формирования, реализации
 и проведения оценки эффективности
 реализации муниципальных программ
 городского поселения «Город Амурск»

СВЕДЕНИЯ
 о достижении значений показателей (индикаторов)
 муниципальной программы «Содержание и ремонт жилого фонда в городе
 Амурске на 2021-2026 годы»

за 2022 год

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	
			предшествующий год	отчетный год план факт		
1	2	3	4	5	6	7
Основные показатели (индикаторы)						
1.	Количество отремонтированного муниципального жилья	Ед.	12	6	6	
2.	Своевременная оплата взносов на капитальный ремонт	%	100	100	100	
Основные мероприятия						
1.	Ремонт муниципальных жилых помещений	кв.	12	6	6	
2.	Ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД за жилые и нежилые помещения	Мероп.	1	1	1	
3.	Мероприятия, направленные на совершенствование системы организации расчетов за ЖКУ	Мероп.	1	1	1	
4.	Мероприятия по выплате выкупной цены (возмещение) собственнику жилого помещения в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу	Мероп.	0	1	1	

Приложение № 2

Приложение № 12
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования, реализации
и проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
городского поселения «Город Амурск»

Форма

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий подпрограмм
и основных мероприятий муниципальной программы «Содержание и ремонт жилого фонда в городе Амурске на 2021-
2026 годы» за 2022 год

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ремонт муниципальных жилых помещений	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2021	2026	2021	2026	Выполнен комплексный ремонт в муниципальных жилых помещениях: пр. Окт. д. 7Б кв. 77; пр. Окт. д.3 кв.60; пр. Поб. д.8 кв.59; пр. Комс. д.18 кв.4, пр. Мира д.52Б кв.28, пр. Комс. д.24 кв.80 Выполнены работы: пр. Окт. д.4 кв.9 (уборка мусора, установка мойки со смесителем). Общая сумма, израсходованная на	

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							реализацию данного мероприятия, составила 2592,563 тыс. рублей (средства местного бюджета).	
2.	Ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД за жилые и нежилые помещения	Администрация городского поселения «Город Амурск» Финансовый отдел	2021	2026	2021	2026	Взносы на кап. ремонт. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 4823,863 тыс. рублей (средства местного бюджета).	
3.	Мероприятия, направленные на совершенствование системы организации расчетов за ЖКУ	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2021	2026	2021	2026	Выполнено Содержание (пр. Мира 15, пр. Стр.18). Расчетно-кассовое обслуживание. Оплата задолженности коммунальных услуг, СОИ. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 3731,829 тыс. рублей (средства местного бюджета)	
4.	Мероприятия по выплате выкупной цены (возмещение) собственнику жилого помещения в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2022	2022	2022	2022	Произведена выплата выкупной цены по пр. Мира 18, кв. 45, кв.29. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 125,894 тыс. рублей (средства местного бюджета)	

Приложение № 3

Приложение № 13
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования, реализации
и проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
городского поселения «Город Амурск»
Форма

ОТЧЕТ

**об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы
«Содержание и ремонт жилого фонда в городе Амурске на 2021-2026 годы» за 2022 год**

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профинансировано (тыс. рублей)	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя (тыс. рублей)	Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем принятых обязательств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (тыс. рублей)
			Предусмотрено в программе	Предусмотрено в решении о местном бюджете на соответствующий год			всего	в том числе по переходящим мероприятиям	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО		11371,056	11371,056	11274,149	11274,149	-	-	-
1.	Ремонт муниципальных жилых помещений	ответственный исполнитель-отдел ЖКХ	2592,563	2592,563	2592,563	2592,563	-	-	-
2.	Ежемесячные взносы на капитальный ремонт	ответственный	4823,863	4823,863	4823,863	4823,863			

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профинансировано (тыс. рублей)	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя (тыс. рублей)	Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем принятых обязательств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (тыс. рублей)
			Предусмотрено в программе	Предусмотрено в решении о местном бюджете на соответствующий год			всего	в том числе по переходящим мероприятиям	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	общего имущества МКД за жилые и нежилые помещения	исполнитель- Финансовый отдел							
3.	Мероприятия, направленные на совершенствование системы организации расчетов за ЖКУ	ответственный исполнитель- отдел ЖКХ	3828,736	3828,736	3731,829	3731,829			
4.	Мероприятия по выплате выкупной цены (возмещение) собственнику жилого помещения в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу	ответственный исполнитель- финансовый отдел	125,894	125,894	125,894	125,894			

Приложение № 4

Приложение № 14
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования, реализации
и проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
городского поселения «Город Амурск»

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Амурского района и бюджета городского поселения на реализацию целей муниципальной программы «Содержание и ремонт жилого фонда в городе Амурске на 2021-2026 годы» за 2022 год

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинансировано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		всего	11371,056	11371,056	11274,149	11274,149	11274,149
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет городского поселения	11371,056	11371,056	11274,149	11274,149	11274,149
1.	Ремонт муниципальных жилых помещений	всего	2592,563	2592,563	2592,563	2592,563	2592,563

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинанси- ровано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		бюджет городс- кого поселения	2592,563	2592,563	2592,563	2592,563	2592,563
2.	Ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД за жилые и нежилые помещения	всего	4823,863	4823,863	4823,863	4823,863	4823,863
		бюджет городс- кого поселения	4823,863	4823,863	4823,863	4823,863	4823,863
3.	Мероприятия, направленные на совершенствование системы организации расчетов за ЖКУ	всего	3828,736	3828,736	3731,829	3731,829	3731,829
		бюджет городс- кого поселения	3828,736	3828,736	3731,829	3731,829	3731,829
4.	Мероприятия по выплате выкупной цены (возмещение) собственнику жилого помещения в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу	всего	125,894	125,894	125,894	125,894	125,894
		бюджет городс- кого поселения	125,894	125,894	125,894	125,894	125,894

(*) По строке "Краевой бюджет", "Бюджет района" проставляется сумма иных межбюджетных трансфертов, за счет средств краевого бюджета, бюджета района (государственных внебюджетных фондов) на софинансирование расходных обязательств местного бюджета, предусмотренных правовыми актами, соглашениями, договорами с краевыми, районными органами исполнительной власти (государственными внебюджетными фондами);

по строке "бюджет городского поселения" проставляется сумма предусмотренных бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы (на отчетную дату).

(*) По объектам капитального строительства и НИОКР - объем выполненных работ в соответствии с утвержденными актами выполненных работ; по прочим мероприятиям - согласно счету-фактуре, акту выполненных работ и (или) другим формам аналитического учета, подтверждающим выполнение работ (услуг).

РАСЧЕТ

интегральной и комплексной оценок эффективности реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт жилого фонда в городе Амурске на 2021-2026 годы»

за 2022 год

1. Оценка степени достижения цели и решения задач Программы **ДИ:**

$$\text{ДИ} = (6/6 + 100/100) / 2 = 1 \quad \text{ДИ} = 1.$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета:

$$\text{БЛ} = 11274,148 / 11371,056 = 0,99 \quad \text{Принимаем БЛ} = 1,0$$

3. Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий Программы:

$$\text{СС}_m = (4 + 4) / 2 \times 4 = 1,0$$

4. Интегральная оценка эффективности реализации Программы:

$$\text{О}_n = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 1 + 0,15 \times 1 = 1,0 > 0,8$$

Реализация Программы в 2022 году является эффективной

5. Для проведения комплексной оценки эффективности реализации Программы учитывается показатель интегральной оценки эффективности реализации программ О_n и показатель эффективности использования средств местного бюджета **ЭИ:**

$$\text{ЭИ} = \text{ДИ} / \text{БЛ} = 1 / 1 = 1,0$$

Использование средств местного бюджета при реализации Программы является эффективным.