

Отчет
по выполнению мероприятий муниципальной программы
«Содержание и ремонт жилого фонда в городе Амурске на 2021-2026 годы»

отдел ЖКХ
(наименование исполнителя)
за 9 месяцев 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования мероприятий, утвержденный Программой на 2022 год, тыс. рублей | Объем финансирования, утвержденный бюджетом на 2022год, тыс.руб. | Кассовые расходы на реализацию мероприятия (тыс.руб.) | Результаты: Основные виды и объёмы работ |
|-------|---|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ремонт муниципальных жилых помещений | 2808,62581 | 2808,62581 | 1762,09112 | Выполнен комплексный ремонт в муниципальных жилых помещениях: пр. Окт. д. 7Б, кв. 77; пр. Окт. д.3, кв.60; пр. Поб. д.8, кв.59; пр. Комс. д.18, кв.4 Выполнены работы: пр. Окт. д.4 кв.9 (уборка мусора, установка мойки со смесителем) |
| 2. | Ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД за жилые и нежилые помещения | 4823,863 | 4823,863 | 3542,52631 | Взносы на кап. ремонт |
| 3. | Мероприятия, направленные на совершенствование системы организации расчетов за ЖКУ | 3615,63 | 3797,63012 | 2589,16288 896,58254 134,7705 1396,99331 160,81653 | Содержание (пр. Мира 15, пр. Стр.18). Расчетно-кассовое обслуживание. Оплата задолженности коммунальных услуг. СОИ |
| 4. | Мероприятия по выплате выкупной цены (возмещение) собственнику жилого помещения в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу | 157,0 | 157,0 | 125,8939 | Произведена выплата выкупной цены по пр. Мира 18, кв. 45, кв.29. |
| | Итого | 11405,11881 | 11587,11893 | 8019,67421 | |

Дата 05.10.2022

Начальник ОЖКХ

В.Э. Пахаруков