

ГODOVOЙ ОТЧЕТ


о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утверждённой постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 22.12.2017 № 454 за 2023 год

Ответственный исполнитель: отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения «Город Амурск»

Дата составления отчета: 09 февраля 2024 года

Отчет составления: специалист отдела ЖКХ Сизых Е.В.
тел. (42142) 3 41 10, jkh@amursk.ru

Начальник отдела ЖКХ
администрации городского поселения
«Город Амурск»



А.П. Зубанова

Пояснительная записка

о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

за 2023 год

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 22.12.2017 № 454. Последние изменения в Программу внесены постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 05.02.2024 № 64.

На выполнение мероприятий программы в решении о местном бюджете на соответствующий год предусмотрено 155647,13 тысяч рублей, в том числе субсидии федерального бюджета 118100,0 тыс. рублей, краевого бюджета 34657,66 тысяч рублей по заключенному соглашению, средства местного бюджета 669,47 тыс. рублей по заключенному соглашению, дополнительные средства местного бюджета 2220,0 тыс. рублей.

Фактически общая сумма расходов на реализацию Программы в 2023 году составила 155642,35 тысяч рублей, в том числе субсидии федерального бюджета 118100,0 тыс. рублей, краевого бюджета 34657,66 тысяч рублей по заключенному соглашению, средства местного бюджета 669,47 тыс. рублей по заключенному соглашению, дополнительные средства местного бюджета 2215,22 тыс. рублей. Причины несоответствия плановых и фактических показателей: финансирование по фактическим расходам. Мероприятия выполнены.

Расходование бюджетных средств носило исключительно целевой характер. Отчёт об использовании бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы представлен в приложении № 3 (прилагается). Информация о расходах на реализацию целей Программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 4.

В 2023 году в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Программой, администрацией городского поселения «Город Амурск» работа велась по следующим направлениям.

1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке». Выполнено благоустройство 4-х дворовых территорий: пр. Комсомольский, 71, пр. Строителей, 36, ул. Пионерская, 7, 17.

Выполнено: ремонт а/бетонного покрытия дворовых проездов и парковочных карманов – 1569,5 м², ремонт и устройство тротуаров и оснований детской площадки из а/б покрытия – 2033,9 м², резиновое покрытие детской площадки – 1161,2 м², установлены скамейки – 12 шт,

урны – 11 шт., ограждения детских игровых площадок и лестниц – 72 м. На дворовых территориях обустроены детские игровые площадки.

2. Благоустройство общественной территории в городе Амурске.

2.1. Выполнено изготовление рекламной продукции для голосования.

2.2. Выполнены работы по благоустройству четырех общественных территорий:

1) **Зона отдыха сквера по проспекту Октябрьский (пр. Октябрьский, 18):**

Выполнено благоустройство общественной территории пр. Октябрьский, 18. Выполнен ремонт бетонного покрытия тротуара – 23,18 м², устройство основания из брусчатки 530 м², установлены скамейки со спинкой и навесами 4 шт., урны 4 шт., посажен кустарник 32 шт., монтаж освещения – 6 шт. светильников.

2) **Пешеходная зона сквера по улице Пионерской (ул. Пионерская, 11а - ул. Пионерская, 7):**

Выполнено благоустройство общественной территории ул. Пионерская 7-11а. Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара – 1384,11 м², устройство основания из брусчатки 85,5 м², установлены скамейки со спинкой 3 шт., урны 3 шт., монтаж освещения – 1 шт. светильников.

3) **Пешеходная зона сквера по проспекту Комсомольский (пр. Победы, 2 - пр. Комсомольский, 21):**

3.1) Пешеходная зона сквера по проспекту Комсомольский (пр. Победы, 2 - пр. Комсомольский, 17):

1) Выполнено благоустройство общественной территории пр. Победы, 2 - пр. Комсомольский, 17. Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара – 1423,8 м², установлены скамейки со спинкой 4 шт., урны 4 шт., монтаж освещения – 8шт. светильников.

2) Устройство пешеходных ограждений на общественной территории по пр. Победы, 2 - пр. Комсомольский, 17. Установлены ограждения на ОТ – 294 пог.м.

3.2) Пешеходная зона сквера по проспекту Комсомольский (пр. Комсомольский, 19 - пр. Комсомольский, 21):

1) Выполнено благоустройство общественной территории пр. Комсомольский, 19-21. Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара – 767 м², установлены скамейки со спинкой 2 шт., урны 2 шт., монтаж освещения – 2шт. светильников.

2) Устройство пешеходных ограждений на общественной территории по пр. Комсомольский, 19 - пр. Комсомольский, 21. Установлены ограждения на ОТ – 187,2 пог.м.

4) **Пешеходная зона сквера по проспекту Комсомольский (пр. Комсомольский, 63 – пр. Строителей 52):**

1) Выполнено благоустройство общественной территории пр. Комсомольский, 63 – пр. строителей 52. Выполнен ремонт

асфальтобетонного покрытия тротуара – 1651 м², установлены скамейки со спинкой 5 шт., урны 5 шт..

2) Установка перголы на общественной территории пр. Комсомольский, д.63 - Строителей, д.52.

3) Облицовка подпорной стенки на общественной территории пр. Комсомольский, д.63 - Строителей, д.52

2.3. Установка пергол на общественных территориях Изготовлены и установлены на общественных территориях 13 пергол.

3. Благоустройство общественной территории – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

Произведена оплата на выполнение работ по благоустройству территории Придворцовой площади.

Оплата за выполнение инженерно-геологические изыскания на объекте «Придворцовая площадь за мозаичным панно, экспертиза проектно-сметной документации.

Произведена оплата за выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по благоустройству территории сквер «Звездный».

Сведения о степени выполнения программных мероприятий представлены в приложении № 2.

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) Программы в 2023 году составил 100 процентов. Сведения о достижении значений основных показателей (индикаторов) Программы приведены в приложении № 1.

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Амурска, утвержденным постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 06.06.2014 № 165, произведен расчет интегральной и комплексной оценок эффективности реализации Программы (приложение № 5). Качественная оценка эффективности Программы, исходя из уровня показателя интегральной оценки (1), является эффективной.

Приложение № 1
 Приложение № 11
 к Порядку принятия решений
 о разработке муниципальных программ,
 их формирования, реализации
 и проведения оценки эффективности
 реализации муниципальных программ
 городского поселения «Город Амурск»

СВЕДЕНИЯ
 о достижении значений показателей (индикаторов)
 муниципальной программы «Формирование современной городской среды
 на 2018-2024 годы»
 за 2023 год

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	
			предшествующий год	отчетный год план факт		
1	2	3	4	5	6	7
Основные показатели (индикаторы)						
1.	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке»	Ед.	13	4	4	
2.	Доля общественных территорий, на которые утверждены дизайн-проекты благоустройства, в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в текущем году	процентов	100	100	100	
3.	Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий	Ед.	4	4	4	
4.	Доля общественных территорий, на которых реализованы проекты по благоустройству в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в	процентов	100	100	100	

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Едини- ца измер е-ния	Значение показателя (индикатора)		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года(при наличии)	
			предшест- вующий год	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	текущем году					
Основные мероприятия						
1.	Благоустройство дворовых территорий в рамках проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке»	ед	13	4	4	
2.	Благоустройство общественной территории в городе Амурске	Ед.	4	4	4	

Приложение № 2

Приложение № 12
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования, реализации
и проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
городского поселения «Город Амурск»

Форма

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий подпрограмм
и основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»
за 2023 год

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Благоустройство дворовых территорий в рамках проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке»	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2022	2023	2022	2023	Выполнено благоустройство 4-х дворовых территорий: пр. Комсомольский, 71, пр. Строителей, 36, ул. Пионерская, 7, 17. Выполнено: ремонт а/бетонного покрытия дворовых проездов и	

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<p>парковочных карманов – 1569,5 м2, ремонт и устройство тротуаров и оснований детской площадки из а/б покрытия – 2033,9 м2, резиновое покрытие детской площадки – 1161,2 м2, установлены скамейки – 12 шт, урны – 11 шт., ограждения детских игровых площадок и лестниц – 72 м. На дворовых территориях обустроены детские игровые площадки.</p> <p>Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 28384,0 тыс. рублей (средства местного бюджета 284,0 тыс. рублей).</p>	
2.	Благоустройство общественной территории в городе Амурске	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2018	2025	2018	2025	<p>Выполнены работы по благоустройству четырех общественных территорий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Зона отдыха сквера по проспекту Октябрьский (пр. Октябрьский, 18); - Пешеходная зона сквера по улице Пионерской (ул. Пионерская, 11а - ул. Пионерская, 7); - Пешеходная зона сквера по проспекту Комсомольский (пр. Победы, 2 - пр. Комсомольский, 21); - Пешеходная зона сквера по проспекту Комсомольский (пр. Комсомольский, 63 – 	

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							пр. Строителей 52). Выполнены работы по изготовлению рекламной продукции для голосования по рейтинговому голосованию. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 35118,35 тыс. рублей (средства местного бюджета 460,69 тыс. рублей).	
3.	Благоустройство общественной территории – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2023	2024	2023	2024	Произведена оплата на выполнение работ по благоустройству территории Придворцовой площади. Оплата за выполнение инженерно-геологические изыскания на объекте «Придворцовая площадь за мозаичным панно, экспертиза проектно-сметной документации. Произведена оплата за выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по благоустройству территории сквер «Звездный». Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 92140,0 тыс. рублей (средства местного бюджета 2140 тыс. рублей).	

Приложение № 3

Приложение № 13
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования, реализации
и проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
городского поселения «Город Амурск»
Форма

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»
за 2023год

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профинансировано (тыс. рублей)	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя (тыс. рублей)	Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем принятых обязательств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (тыс. рублей)
			Предусмотрено в программе	Предусмотрено в решении о местном бюджете на соответствующий год			всего	в том числе по переходящим мероприятиям	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО		2889,47	2889,47	2884,69	2884,69		-	-
1.	Благоустройство дворовых территорий в рамках проекта «1000 дворов на Дальнем	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	284,0	284,0	284,0	284,0			

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профинансировано (тыс. рублей)	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя (тыс. рублей)	Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем принятых обязательств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (тыс. рублей)
			Предусмотрено в программе	Предусмотрено в решении о местном бюджете на соответствующий год			всего	в том числе по переходящим мероприятиям	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Востоке»								
2.	Благоустройство общественной территории в городе Амурске в городе Амурске	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	465,47	465,47	460,69	460,69	-	-	-
3.	Благоустройство общественной территории – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2140,0	2140,0	2140,0	2140,0			

Приложение № 4

Приложение № 14
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования, реализации
и проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
городского поселения «Город Амурск»

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Амурского района и
бюджета городского поселения на реализацию целей муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на 2018-2024 годы»

за 2023 год

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинанси- ровано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		всего	155647,13	155647,13	155642,35	155642,35	155642,35
		федеральный бюджет	118100,0	118100,0	118100,0	118100,0	118100,0
		краевой бюджет	34657,66	34657,66	34657,66	34657,66	34657,66
		бюджет городе- ского поселения	2889,47	2889,47	2884,69	2884,69	2884,69

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинанси- ровано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Благоустройство дворовых территорий в рамках проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке»	всего	28384,0	28384,0	28384,0	28384,0	28384,0
		федеральный бюджет	28100,0	28100,0	28100,0	28100,0	28100,0
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет городе- ского поселения	284,0	284,0	284,0	284,0	284,0
2.	Благоустройство общественной территории в городе Амурске в городе Амурске	всего	35123,13	35123,13	35118,35	35118,35	35118,35
		краевой бюджет	34657,66	34657,66	34657,66	34657,66	34657,66
		бюджет городе- ского поселения	465,47	465,47	460,69	460,69	460,69
3.	Благоустройство общественной территории – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	всего	92140,0	92140,0	92140,0	92140,0	92140,0
		Федеральный бюджет	90000,0	90000,0	90000,0	90000,0	90000,0
		бюджет городе- ского поселения	2140,0	2140,0	2140,0	2140,0	2140,0

(*) По строке "Краевой бюджет", "Бюджет района" проставляется сумма иных межбюджетных трансфертов, за счет средств краевого бюджета, бюджета района (государственных внебюджетных фондов) на софинансирование расходных обязательств местного бюджета, предусмотренных правовыми актами, соглашениями, договорами с краевыми, районными органами исполнительной власти (государственными внебюджетными фондами);

по строке "бюджет городского поселения" проставляется сумма предусмотренных бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы (на отчетную дату).

(*) По объектам капитального строительства и НИОКР - объем выполненных работ в соответствии с утвержденными актами выполненных работ; по прочим мероприятиям - согласно счету-фактуре, акту выполненных работ и (или) другим формам аналитического учета, подтверждающим выполнение работ (услуг).

РАСЧЕТ

интегральной и комплексной оценок эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

за 2023 год

1. Оценка степени достижения цели и решения задач Программы **ДИ:**

$$\text{ДИ} = (4/4 + 100/100 + 4/4 + 100/100) / 4 = 1.$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета:

$$\text{БЛ} = 2884,69 / 2889,47 = 0,99 \quad \text{Принимаем БЛ} = 1$$

3. Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий Программы:

$$\text{СС}_m = (3 + 3) / 2 \times 3 = 1,0$$

4. Интегральная оценка эффективности реализации Программы:

$$\text{О}_n = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 1 + 0,15 \times 1 = 1$$

Реализация Программы в 2023 году является эффективной.

5. Для проведения комплексной оценки эффективности реализации Программы учитывается показатель интегральной оценки эффективности реализации программ О_n и показатель эффективности использования средств местного бюджета **ЭИ:**

$$\text{ЭИ} = \text{ДИ} / \text{БЛ} = 1 / 1 = 1$$

Использование средств местного бюджета при реализации Программы является эффективным.