

Отчет
по выполнению мероприятий Программ

Муниципальная программа «Чистая вода» на территории городского поселения
«Город Амурск»

Исполнитель: отдел ЖКХ

за 1 полугодие 2018 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования мероприятия, утвержденный Программой на 2018 год, тыс. рублей	Фактическое использование на реализацию мероприятия (тыс. руб.)	Основные виды и объемы работ,	Результаты
1	2	3	4	5	6
1.	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция хлораторной станции для перехода на электролизную станцию с целью получения и дозирования гипохлорита натрия на станции ФОС	1200,0	0,0		
2.	Капитальный ремонт водопроводной сети на станции Мылки	929,075	177,935	Ремонт водопроводной сети	Отсыпка съездов к водоводу
3.	Разработка проектно-сметной документации и строительство станции биологической очистки стоков на станции Мылки	1806,9			
4.	Замена изношенных канализационных сетей	1000,0			
5.	Организация электроснабжения КНС ст. Мылки	270,0			
5.	Доставка воды в п. Индивидуальный	240,0	170,889	Доставка питьевой воды в п. Индивидуальный	Доставлено питьевой воды в п. Индивидуальный автомобилем 127,917 м3
	Итого	5445,975	348,824		

Начальник ОЖКХ

К.С. Колесников

согласовано
фин. отдел

О.Ю. Ильенко