

Отчет  
по выполнению мероприятий муниципальной программы  
«Организация уличного освещения в городе Амурске на 2021-2026 годы»

отдел ЖКХ  
(наименование исполнителя)

за 1 квартал 2021 год

№п/п	Наименование мероприятия МП	Объем финансирования мероприятий, утверждённый Программой на 2021год, тыс.руб.	Объем финансирования, утверждённый бюджетом на 2021год, тыс.руб.	Кассовые расходы на реализацию мероприятия (тыс.руб.)	Результат: Основные виды и объёмы работ
1	2	3	4	5	6
1.	Содержание, ремонт и строительство новых линий уличного освещения и светофорных объектов всего, в т.ч.	2500,0	2500,0	104,555	
1.1	Содержание линий уличного освещения и светофорных объектов всего	1000,0	1000,0	101,886 69,21  32,676	Обслуживание светофорных объектов, Автомобильный и верховой осмотр опор и подстанций. Установка светильника - 2 шт, замена СИП – 200м., замена выключателя – 1 шт., установка реле – 2 шт., замена кабеля – 10 м.. Технологическое присоединение на ст. Мылки
1.2	Ремонт и строительство новых линий уличного освещения и светофорных объектов	1500,0	1500,0	2,669 2,669	Оплата аренды сетевого имущества
2	Электроснабжение сетей уличного освещения	1500,0	1500,0	545,807	Оплата за электроэнергию

	города				
3	Мероприятия, направленные на оплату энергосервисных услуг	1600,0	1600,0	559,32	Оплата энергосервисных услуг
	Итого:	5600,0	5600,0	1209,682	

Дата 05.04.2021

Начальник ОЖКХ

К.С. Колесников