

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ


о ходе реализации муниципальной программы «Чистая вода» на территории городского поселения «Город Амурск», утверждённой постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 14.04.2011 № 66 за 2022 год

Ответственный исполнитель: отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения «Город Амурск»

Дата составления отчета: 10 февраля 2023 года

Отчет составления: специалист отдела ЖКХ Сизых Е.В.  
тел. (42142) 3 41 10, [jkh@amursk.ru](mailto:jkh@amursk.ru)

Начальник отдела ЖКХ  
администрации городского поселения  
«Город Амурск»



В.Э. Пахаруков

Пояснительная записка  
о ходе реализации муниципальной программы «Чистая вода» на территории  
городского поселения «Город Амурск»  
за 2022 год

Муниципальная программа «Чистая вода» на территории городского поселения «Город Амурск» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 14.04.2011 № 66. Последние изменения в Программу внесены постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 09.02.2023 № 60.

На выполнение мероприятий программы на соответствующий год предусмотрено 2137,783 тысяч рублей за счет средств местного бюджета.

Фактически общая сумма расходов на реализацию мероприятий Программы в 2022 году составила 2137,753 тысяч рублей за счет средств местного бюджета. Причины несоответствия плановых и фактических показателей: финансирование по фактическим расходам. Мероприятия выполнены.

Расходование бюджетных средств носило исключительно целевой характер. Отчёт об использовании бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы представлен в приложении № 3 (прилагается). Информация о расходах на реализацию целей Программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 4.

В 2022 году в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Программой, администрацией городского поселения «Город Амурск» работа велась по следующим направлениям.

1. Капитальный ремонт водопроводной сети на станции Мылки. Выполнен ремонт водопроводной сети на ст. Мылки, протяженностью 1 км Ø 200 мм..

2. Ремонт теплотрассы. Выполнен Ремонт теплотрассы пр. Строителей, 8а, пр. Мира, 11а, заменено 98 м трубопровода, выполнена теплоизоляция надземного трубопровода.

3. Приобретение и установка насосов для объектов водопроводного хозяйства. Приобретен и установлен насос на водозаборной скважине № 78 на ст. Мылки.

4. Установка котлов на котельной ст. Мылки. Выполнена установка 2-х котлов на котельной ст. Мылки.

5. Прочие непредвиденные мероприятия (ремонт а/м водовозка). Выполнены ремонтно-восстановительные работы ГАЗ 3307 (водовозка).

Сведения о степени выполнения программных мероприятий представлены в приложении № 2.

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) Программы в 2022 году составил 100 процентов. Сведения о достижении

значений основных показателей (индикаторов) Программы приведены в приложении № 1.

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Амурска, утвержденным постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 06.06.2014 № 165, произведен расчет интегральной и комплексной оценок эффективности реализации Программы (приложение № 5). Качественная оценка эффективности Программы, исходя из уровня показателя интегральной оценки (1,0) является эффективной.

**Приложение № 1**  
**Приложение № 11**  
 к Порядку принятия решений  
 о разработке муниципальных программ,  
 их формирования, реализации  
 и проведения оценки эффективности  
 реализации муниципальных программ  
 городского поселения «Город Амурск»

**СВЕДЕНИЯ**  
 о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной  
 программы «Чистая вода» на территории городского поселения «Город  
 Амурск»  
 за 2022 год

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			предшествующий год	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Основные показатели (индикаторы)</b>						
1.	Доля водопроводной сети, нуждающейся в замене в суммарной протяженности водопроводной сети	%	81,8	81,7	81,7	
2.	Доля канализационной сети, нуждающейся в замене в суммарной протяженности канализационной сети	%	98,3	98,3	98,3	
3.	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения	ед./км	0,419	0,419	0,419	
4.	Показатель надежности и бесперебойности системы водоотведения	ед./км	4,383	4,198	4,198	
<b>Основные мероприятия</b>						
1.	Капитальный ремонт водопроводной сети на станции Мылки	Км.	0	1	1	
2.	Ремонт теплотрассы	м.	0	98	98	

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Едини- ца измер е-ния	Значение показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года(при наличии)
			предшест- вующий год	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
3.	Приобретение и установка насосов для объектов водопроводного хозяйства	шт.	0	1	1	
4.	Установка котлов на котельной ст. Мылки	Шт.	0	2	2	
5.	Прочие непредвиденные мероприятия (ремонт а/м водовозка)	Ед.	0	1	1	

**Приложение № 2**

Приложение № 12  
к Порядку принятия решений  
о разработке муниципальных программ,  
их формирования, реализации  
и проведения оценки эффективности  
реализации муниципальных программ  
городского поселения «Город Амурск»

Форма

**СВЕДЕНИЯ**

о степени выполнения мероприятий подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы «Чистая вода»  
на территории городского поселения «Город Амурск»  
за 2022 год

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Капитальный ремонт водопроводной сети на станции Мылки	Отдел ЖКХ	2016	2022	2016	2022	Выполнен ремонт водопроводной сети на ст. Мылки, протяж.1 км Ø 200 мм. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 500,0 тыс. рублей (средства местного бюджета)	

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Ремонт теплотрассы		2020	2021	2020	2021	Выполнен Ремонт теплотрассы пр.Стр.8а, пр. Миралла, заменено 98 м трубопровода, выполнена теплоизоляция надземного трубопровода. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 477,51 тыс. рублей (средства местного бюджета).	
3.	Приобретение и установка насосов для объектов водопроводного хозяйства	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2020	2021	2020	2021	Приобретен и установлен насос на водозаборной скважине № 78 на ст.Мылки. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 354,547 тыс. рублей (средства местного бюджета).	
4.	Установка котлов на котельной ст. Мылки	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2022	2022	2022	2022	Выполнена установка 2-х котлов на котельной ст. Мылки. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 626,804 тыс. рублей (средства местного бюджета).	

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Прочие непредвиденные мероприятия (ремонт а/м водовозка)	Отдел ЖКХ  организации, привлекаемые к исполнению	2022	2022	2022	2022	Выполнены ремонтно-восстановительные работы ГАЗ 3307 (водовозка). Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 178,892 тыс. рублей (средства местного бюджета).	



**Приложение № 3**

Приложение № 13  
к Порядку принятия решений  
о разработке муниципальных программ,  
их формирования, реализации  
и проведения оценки эффективности  
реализации муниципальных программ  
городского поселения «Город Амурск»  
Форма

**ОТЧЕТ**

**об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы  
«Чистая вода» на территории городского поселения «Город Амурск» за 2022 год**

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профинансировано (тыс. рублей)	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя (тыс. рублей)	Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем принятых обязательств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (тыс. рублей)
			Предусмотрено в программе	Предусмотрено в решении о местном бюджете на соответствующий год			всего	в том числе по переходящим мероприятиям	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>ВСЕГО</b>		<b>2137,783</b>	<b>2137,783</b>	<b>2137,753</b>	<b>2137,753</b>	-	-	-
1.	Капитальный ремонт водопроводной сети на станции Мылки	отдел ЖКХ	500,0	500,0	500,0	500,0			
2.	Ремонт теплотрассы	отдел ЖКХ	477,510	477,510	477,510	477,510			
3.	Приобретение и установка насосов для объектов водопроводного	отдел ЖКХ	354,547	354,547	354,547	354,547			

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профинансировано (тыс. рублей)	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя (тыс. рублей)	Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем принятых обязательств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (тыс. рублей)
			Предусмотрено в программе	Предусмотрено в решении о местном бюджете на соответствующий год			всего	в том числе по переходящим мероприятиям	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	хозяйства								
4.	Установка котлов на котельной ст. Мылки	отдел ЖКХ	626,804	626,804	626,804	626,804			
5.	Прочие непредвиденные мероприятия (ремонт а/м водовозка)	отдел ЖКХ	178,922	178,922	178,892	178,892			

**Приложение № 4**

Приложение № 14  
к Порядку принятия решений  
о разработке муниципальных программ,  
их формирования, реализации  
и проведения оценки эффективности  
реализации муниципальных программ  
городского поселения «Город Амурск»

**ИНФОРМАЦИЯ**

о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Амурского района и  
бюджета городского поселения на реализацию целей муниципальной программы «Чистая вода» на территории  
городского поселения «Город Амурск»  
за 2022 год

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинанси- ровано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>всего</b>	<b>2137,783</b>	<b>2137,783</b>	<b>2137,753</b>	<b>2137,753</b>	<b>2137,753</b>
		<b>краевой бюджет</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>бюджет городс- кого поселения</b>	<b>2137,783</b>	<b>2137,783</b>	<b>2137,753</b>	<b>2137,753</b>	<b>2137,753</b>
1.	Капитальный ремонт водопроводной сети на станции Мылки	всего	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет городс-	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинанси- ровано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		кого поселения					
2.	Ремонт теплотрассы	всего	477,510	477,510	477,510	477,510	477,510
		краевой бюджет					
		бюджет городс- кого поселения	477,510	477,510	477,510	477,510	477,510
3.	Приобретение и установка насосов для объектов водопроводного хозяйства	всего	354,547	354,547	354,547	354,547	354,547
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет городс- кого поселения	354,547	354,547	354,547	354,547	354,547
4.	Установка котлов на котельной ст. Мылки	всего	626,804	626,804	626,804	626,804	626,804
		краевой бюджет					
		бюджет городс- кого поселения	626,804	626,804	626,804	626,804	626,804
5.	Прочие непредвиденные мероприятия (ремонт а/м водовозка)	всего	178,922	178,922	178,892	178,892	178,892
		краевой бюджет					
		бюджет городс- кого поселения	178,922	178,922	178,892	178,892	178,892

(\*) По строке "Краевой бюджет", "Бюджет района" проставляется сумма иных межбюджетных трансфертов, за счет средств краевого бюджета, бюджета района (государственных внебюджетных фондов) на софинансирование расходных обязательств местного бюджета, предусмотренных правовыми актами, соглашениями, договорами с краевыми, районными органами исполнительной власти (государственными внебюджетными фондами);

по строке "бюджет городского поселения" проставляется сумма предусмотренных бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы (на отчетную дату).

(\*) По объектам капитального строительства и НИОКР - объем выполненных работ в соответствии с утвержденными актами выполненных работ; по прочим мероприятиям - согласно счету-фактуре, акту выполненных работ и (или) другим формам аналитического учета, подтверждающим выполнение работ (услуг).

**РАСЧЕТ**  
**интегральной и комплексной оценок эффективности реализации**  
**муниципальной программы «Чистая вода» на территории городского**  
**поселения «Город Амурск»**

за 2022 год

1. Оценка степени достижения цели и решения задач Программы **ДИ:**

$$\text{ДИ} = (81,8/81,8 + 98,3/98,3 + 0,419/0,419 + 4,198/4,198) / 4 = 1$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета:

$$\text{БЛ} = 2137,753 / 2137,783 = 0,99 \text{ Принимаем } \text{БЛ} = 1$$

3. Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий Программы:

$$\text{СС}_m = (5 + 5) / 2 \times 5 = 1$$

4. Интегральная оценка эффективности реализации Программы:

$$\text{О}_и = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 1 + 0,15 \times 1 = 1 > 0,8$$

**Реализация Программы в 2022 году является эффективной**

5. Для проведения комплексной оценки эффективности реализации Программы учитывается показатель интегральной оценки эффективности реализации программ  $\text{О}_и$  и показатель эффективности использования средств местного бюджета **ЭИ:**

$$\text{ЭИ} = \text{ДИ} / \text{БЛ} = 1 / 1 = 1$$

**Использование средств местного бюджета при реализации Программы является эффективной**