

Отчет
по выполнению мероприятий муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения на территории города Амурска 2024-2029 г.»

отдел ЖКХ
(наименование исполнителя)
за 1 полугодие 2024 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования мероприятий, утвержденный Программой на 2024 год, тыс. рублей	Объем финансирования, утвержденный бюджетом на 2024 год, тыс. руб.	Кассовые расходы на реализацию мероприятия (тыс. руб.)	Результаты: Основные виды и объемы работ
1	2	3	4	5	6
1.	Мероприятия по организации элементов обустройства автомобильных дорог (инвентаризация, установка и замена дорожных знаков; обустройство искусственных дорожных неровностей; дорожных ограждений; установка светофоров; нанесение линий дорожной разметки; установка камер видео фиксации и др.) всего, в т.ч.:	3858,5	3858,5	0,0	Контракт на выполнение работ заключен, работы ведутся
	- краевой бюджет	2658,5	2658,5		
	- местный бюджет	1200,0	1200,0		
1.1.	Модернизация пешеходных переходов	1169,0012	1169,0012		
	- краевой бюджет	805,4418	805,4418		
	- местный бюджет	363,5594	363,5594		
1.2.	Оборудование участков автомобильных дорог общего пользования местного значения дорожными ограждениями	1514,47622	1514,47622		
	- краевой бюджет	1043,47402	1043,47402		
	- местный бюджет	471,0022	471,0022		
1.3.	Устройство автобусных остановок	1175,02258	1175,02258		
	- краевой бюджет	809,58418	809,58418		
	- местный бюджет	365,4384	365,4384		
2.	Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения	1500,0	1200,0	0,0	
	- местный бюджет	1500,0	1200,0		
2.1.	Актуализация комплексной схемы по организации дорожного движения, внесение дополнений (актуализация) в проект организации дорожного движения	1500,0	1200,0	0,0	Контракт на выполнение работ заключен
	- местный бюджет	1500,0	1200,0		
	Итого	5358,5	5058,5	0,0	
	- краевой бюджет	2658,5	2658,5		
	- местный бюджет	2700,0	2400,0		

Дата 09.07.2024

Зам. начальника ОЖКХ

В.Н. Путинцева