

Отчет
по выполнению мероприятий муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения на территории города Амурска 2024-2029 г.»


отдел ЖКХ
(наименование исполнителя)
за 9 месяцев 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования мероприятия, утвержденный Программой на 2025 год, тыс. рублей	Объем финансирования, утвержденный бюджетом на 2025год, тыс. руб.	Кассовые расходы на реализацию мероприятия (тыс. руб.)	Результаты: Основные виды и объемы работ
1	2	3	4	5	6
1.	Мероприятия по организации элементов обустройства автомобильных дорог (инвентаризация, установка и замена дорожных знаков; обустройство искусственных дорожных неровностей; дорожных ограждений; установка светофоров; нанесение линий дорожной разметки; установка камер видео фиксации и др.) всего, в т.ч.:	2067,66526	2067,66526	2067,66526	
	- краевой бюджет	784,64	784,64	784,64	
	- местный бюджет	1200,0	1200,0	1200,0	
	- местный бюджет доп.	83,02526	83,02	83,02	
1.1.	Обустройство пешеходных переходов	496,14667	454,18	454,18	Выполнено обустройство пешеходных переходов ул. Пионерская, д.9, д.14, пр. Строителей, д.44
	- краевой бюджет	196,15473	179,56	179,56	
	- местный бюджет	299,99194	274,62	274,62	
1.2.	Устройство пешеходных тротуаров	1571,51859	1613,48	1613,48	Выполнены работы по обустройству тротуара ул. Пионерская 6-ул. Амурская 2, 200,5 м2
	- краевой бюджет	588,48527	605,08	605,08	
	- местный бюджет	900,000806	925,38	925,38	
	- местный бюджет доп.	83,02526	83,02	83,02	
	Итого	2067,66526	2067,66	2067,66	
	- краевой бюджет	784,64	784,64	784,64	
	- местный бюджет	1200,0	1200,0	1200,0	
	- местный бюджет доп.	83,02526	83,02	83,02	

Дата 03.10.2025

Начальник ОЖКХ

Финансовый отдел
Согласовано:




В.Н. Путинцева