

Отчет  
по выполнению мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы»

отдел ЖКХ  
(наименование исполнителя)

за 9 месяцев 2024 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования мероприятий, утвержденный Программой на 2024 год, тыс. рублей	Объем финансирования, утвержденный бюджетом на 2024 год, тыс. руб.	Кассовые расходы на реализацию мероприятия (тыс.руб.)	Результаты: Основные виды и объемы работ
1	2	3	4	5	6
1.	Благоустройство дворовых территорий в рамках мероприятия по благоустройству дальневосточных дворов - краевой бюджет (соглашение) - местный бюджет (соглашение) - местный бюджет	7911,39  7186,99 496,99584 227,40416	133233,32  131900,99 1332,33	45637,03  45180,66 456,37	Оплачен аванс за приобретение МАФов, оплачена часть выполненных работ
2.	Благоустройство общественной территории в городе Амурске: - краевой бюджет (соглашение) - местный бюджет (соглашен.) - местный бюджет	32202,19 31767,19 353,32567 81,67433	32202,19 31767,19 353,33 81,67	16056,22 15801,95 175,76 78,51	
	Изготовлены плакаты, баннеры, листовки для голосования - местный бюджет		81,67	78,51	Изготовлены плакаты, баннеры, листовки для голосования
	Благоустройство территории «Пешеходная зона сквера по проспекту Победы» 1 этап (пр. Победы, д. 16 от отдела ЗАГС до остановки)» - краевой бюджет (соглашение) - местный бюджет (соглашен.)		8273,28  8182,27 91,01	8273,28  8182,27 91,01	Выполнено благоустройство территории.
	Изготовление и установка пергол на общественной территории - краевой бюджет (соглашение) - местный бюджет (соглашен.)		1101,69 1089,57 12,12	1101,69 1089,57 12,12	На общественной территории пр. Мира установлено 4 перголы.
	Благоустройство территории «Пешеходная зона сквера по проспекту Мира до «Обелиска Славы» (пр. Мира, 11-пр. Мира, 17)» - краевой бюджет (соглашение) - местный бюджет (соглашен.)		13121,69  12977,35 144,34	6602,74  6530,11 72,63	Произведена оплата части работ
	Благоустройство территории «Пешеходная зона сквера по пр. Строителей от городской поликлиники до Амурского политехнического технику-		9623,86		

	ма (пр. Строителей, 52 - пр. Строителей, 70)» - краевой бюджет (соглашение) - местный бюджет (соглашен.)		9517,99 105,87		
3	Благоустройство общественной территории – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды - федеральный бюджет - краевой бюджет (соглашение) - местный бюджет (соглашен.) - местный бюджет	61066,785	104866,78	54015,2	Выполнено перечисление денежных средств МБУ «АТК»
		50505,05 10000,0 510,15202 51,58298	50505,05 10000,0 510,15 43851,58	50505,05 3000,0 510,15	
	Итого: - федеральный бюджет - краевой бюджет (соглашение) - местный бюджет (соглашен.) - местный бюджет	101180,365 50505,05 48954,18 1360,47353 360,66147	270302,29 50505,05 173668,18 2195,81 43933,25	115708,45 50505,05 63982,61 1142,28 78,51	

Дата 04.10.2024

Начальник ОЖКХ



Г.В. Колесов