

Отчет  
по выполнению мероприятий муниципальной программы  
«Содержание, ремонт и развитие дорожной сети городского поселения «Город Амурск» в 2021-  
2026 годы»

отдел ЖКХ  
(наименование исполнителя)  
За 1 полугодие 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования мероприятия, утвержденный Программой на 2025 год, тыс. рублей	Объем финансирования, утвержденный бюджетом на 2025 год, тыс.руб.	Кассовые расходы на реализацию мероприятия (тыс.руб.)	Результаты: Основные виды и объемы работ
1	2	3	4	5	6
1.	Содержание и ремонт дорог, в том числе ст. Мылки (текущее содержание и текущий ремонт дорог, включая организацию безопасности дорожного движения (содержание дорожных знаков, нанесение дорожной разметки)) всего, в том числе: - краевой бюджет (соглашение) - местный бюджет (соглашение) - местный бюджет (доп. средства)	111893,18672  68793,18672  43100,0	113799,94927  68793,18672  7168,5925  37838,17005	14128,6344      14128,6344	
1.1	Текущее содержание и ремонт дорог, включая организацию безопасности дорожного движения (проведение мероприятий по безоп. дорожного движения, содержание дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, ремонт светофорных объектов)  - местный бюджет	31000,0	29829,81085	13028,6344  13020,1344 тыс. руб. содержание дорог ООО «Дорожник»          8,5	Дороги общего пользования и тротуары в г. Амурске очищены от снега и наледи, вывезено 68,329 т. мусора, ремонт, установка дор. знаков – 18 шт., разметка пеш. переходов – 1,982 км. Выполнена очистка дорог от наледи, снега, посыпка песком. Дороги общего пользования на ст. Мылки очищены от снега и наледи

					Оплата ТУ ростелеком
1.2.	Текущий (ямочный ремонт) - местный бюджет	2431,4075	2300,0	1100,0	Выполнен ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования 634,91 м2
1.3.	Проведение диагностики, экспертиза, оценка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, разработка паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения - местный бюджет		790,0		
1.4.	Ремонт объектов дорожного хозяйства -краевой бюджет (соглашение)	4275,85672 4275,85672	4275,85672 4275,85672		Заключен контракт на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги от заправочной станции на Западном шоссе. Срок окончания работ 27.06.2025 года. Работы выполнены частично в 2024 году: Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, очистка кюветов от грязи и зарослей кустарника.
1.5..	Осуществление ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог - краевой бюджет (соглашение) - местный бюджет (соглашение) - местный бюджет (доп. средства)	71685,9225 64517,33 7168,5925	76604,2817 64517,33 7168,5925 4918,3592		
2.1.	Приобретение подвижного состава - краевой бюджет (соглашение) - местный бюджет (соглашение)	8000,0 5520,0 2480,0	8000,0 5520 2480,0		Заключен контракт на поставку автобуса
	Итого, в том числе: - краевой бюджет (соглашение) - местный бюджет (соглашение)	119893,18672 74313,18672	121799,94927 74313,18672 9648,5925	14128,6344	

	- местный бюджет (доп. средства)	45580,0	37838,17005	14128,6344	
--	-------------------------------------	---------	-------------	------------	--

Дата 09.07.2025

Начальник ОЖКХ

В.Н. Путинцева

Финансовый отдел

Согласовано: