

Отчет  
по выполнению мероприятий муниципальной программы  
«Содержание, ремонт и развитие дорожной сети городского поселения «Город Амурск» в 2021-  
2026 годы»

отдел ЖКХ  
(наименование исполнителя)  
За 9 месяцев 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования мероприятия, утвержденный Программой на 2025 год, тыс. рублей	Объем финансирования, утвержденный бюджетом на 2025 год, тыс.руб.	Кассовые расходы на реализацию мероприятия (тыс.руб.)	Результаты: Основные виды и объемы работ
1	2	3	4	5	6
1.	Содержание и ремонт дорог, в том числе ст. Мылки (текущее содержание и текущий ремонт дорог, включая организацию безопасности дорожного движения (содержание дорожных знаков, нанесение дорожной разметки)) всего, в том числе:	116799,94927	116799,94927	85997,04523	
	- краевой бюджет (соглашение)	68793,18672	68793,18672	54002,61822	
	- местный бюджет (соглашение)	7168,5925	7168,5925	6000,29114	
	- местный бюджет (доп. средства)	37838,17005	37838,17005	25994,13587	
	- бюджет района	3000,0	3000,0		
1.1	Текущее содержание и ремонт дорог, включая организацию безопасности дорожного движения (проведение мероприятий по безоп. дорожного движения, содержание дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, ремонт светофорных объектов)  - местный бюджет	29829,81085	29829,81085	21505,47616  21496,97616 тыс. руб. содержание дорог ООО «Дорожник»	Дороги общего пользования и тротуары в г. Амурске очищены от снега и наледи, вывезено 572,239 т. мусора, ремонт, установка дор. знаков – 53 шт., разметка пеш. переходов и дорог – 16,044 км. Выполнена очистка дорог от наледи, снега, посыпка песком. Дороги общего пользования на ст. Мылки очищены от снега и наледи
				8,5	Оплата ТУ ростелеком

1.2.	Текущий (ямочный ремонт) - местный бюджет - бюджет района	5300,0 2300,0 3000,0	5300,0 2300,0 3000,0	2300,0	Выполнен ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования 1327,61 м2
1.3.	Проведение диагностики, экспертиза, оценка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, разработка паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения - местный бюджет	790,0	790,0	190,0	Проведен строительный контроль по ремонту автомобильной дороги от заправочной станции
1.4.	Ремонт объектов дорожного хозяйства -краевой бюджет (соглашение)	4275,85672 4275,85672	4275,85672 4275,85672	0,0	Заключен контракт на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги от заправочной станции на Западном шоссе. Срок окончания работ 27.06.2025 года. Работы выполнены частично в 2024 году: Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, очистка кюветов от грязи и зарослей кустарника. В соответствии с заключением экспертизы работы выполнены некачественно.
1.5..	Осуществление ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог - краевой бюджет (соглашение) - местный бюджет (соглашение) - местный бюджет (доп. средства)	76604,2817 - 64517,33 7168,5925 4918,3592	76604,2817 - 64517,33 7168,5925 4918,3592	62001,56907 - 54002,61822 6000,29114 1998,65971	Выполнен капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования: пр. Октябрьский, пр. Мира, «Кольцо», Кольцо-пр. Строителей1
2.1.	Приобретение подвижного состава - краевой бюджет (соглашение) - местный бюджет (соглашение)	8000,0 5520,0 2480,0	7814,0 5520 2294,0		Заключен контракт на поставку автобуса, автобус доставлен в г. Амурск. Приемка.
	Итого, в том числе: - краевой бюджет (соглашение) - местный бюджет (соглашение) - местный бюджет (доп. средства) - бюджет района	124799,94927 74313,18672 9648,5925 37838,17005 3000,0	124613,94927 74313,18672 9462,5925 37838,17005 3000,0	85997,04523 54002,61822 6000,21914 25994,13587	

Дата 03.10.2025



Начальник ОЖКХ

В.Н. Путинцева

Финансовый отдел  
Согласовано:

