

Акт

О результатах контроля за соблюдением концессионером ООО «Водоканал» условий концессионного соглашения от 03.11.2015 № 396 в отношении объектов водоснабжения и водоотведения городского поселения «Город Амурск»

г. Амурск

«15» июля 2024 г.

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», распоряжением администрации городского поселения «Город Амурск» от 23.04.2015г. № 497 «О создании рабочей группы по заключению концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, используемых для осуществления регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» проведены контрольные мероприятия по соблюдению ООО «Водоканал» условий концессионного соглашения от 03.11.2015 № 396 в отношении объектов водоснабжения и водоотведения городского поселения «Город Амурск».

Концедент: Администрация городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края;

Концессионер: ООО «Водоканал»;

Проверяемый период: по состоянию на 15.07.2024г.;

Цель проведения контрольных мероприятий: контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения;

По итогам контрольных мероприятий установлено:

1.Муниципальное имущество используется в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением.

2.В рамках исполнения обязательств по концессионному соглашению от 03.11.2015 № 396 в отношении объектов водоснабжения и водоотведения городского поселения «Город Амурск», концессионером ООО «Водоканал» за период с 2015-15.07.2024 г. проведены работы:

№ п/п	Наименование мероприятия	эффективность	инвестиции, тыс. руб.	срок реализации
1	Модернизация участка водовода речной воды протяженностью 110 п.м. (замена изношенного стального трубопровода на полиэтиленовый, меньшего диаметра)	Повышение надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения, качества воды	1 871,3481	2018
2	Оснащение участка сварки оборудованием для изготовления фасонных деталей и муфт для водовода (приобретение	Повышение надежности и бесперебойности системы холодного	205,00	2018

	стационарного сварочного поста)	водоснабжения		
3	Приобретение установки ГНБ с тяговым усилием 25 т.	Повышение качества воды, повышение надежности водоснабжения	7 702,75	2018
4	Реконструкция РУ-6 Кв в насосной станции 1 ^{го} подъема с заменой морально устаревшего оборудования	Повышение энергоэффективности и надёжности электроснабжения	17 270,784	2019
5	Приобретение и замена морально устаревшего оборудования на насосной станции 1 подъема	Повышение энергоэффективности, надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения	1 043,499	2020
	в т.ч.: - оснащение КП-1 грузоподъемным механизмом			
	- оснащение ремонтного участка стендом для балансировки деталей и узлов			
	- приобретение тепловизора			
6	Приобретение агрегата стыковой сварки для полиэтиленовых труб диаметром 225-400 мм	Повышение надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения	678,00	2017
7	Реконструкция (техническое перевооружение) хлораторной станции ООО «Водоканал», г. Амурск	Повышение качества воды	9973,1422	2018-2019
8	Оснащение диспетчерского пункта современными средствами контроля и диспетчеризации (АСКУЭ)	Повышение надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения	2 700,206	2018
9.	Реконструкция водопровода по пр. Мира 14-26, Мира 42-ЗАГС, 500 п.м. методом горизонтально-направленного бурения	Повышение надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения, качества воды	3 812,057	2020-2021
10.	Приобретение атомно-абсорбционного спектрометра	Повышение качества воды	3 960,00	2022
11.	Проектирование и строительство водопровода по Строителей 18-25, Больничный городок, 430 п.м. методом горизонтально-направленного бурения	Повышение надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения, качества воды	5 119,60	2023

3.Общая сумма инвестиций в муниципальное имущество по концессионному соглашению от 03.11.2015 № 396 в отношении объектов водоснабжения и водоотведения городского поселения «Город Амурск» составила 54 336,3863 тыс. руб.

4.Мероприятия концессионного соглашения выполнены в полном объеме. Всего финансовых средств по созданию, реконструкции, модернизации муниципального имущества в рамках концессионного соглашения – 55 975,2 тыс. руб. Экономия по итогам проведения конкурсных процедур составила 1 638,8137 тыс. руб.

Концедент :

Администрация городского
Поселения «Город Амурск»
Амурского муниципального
района Хабаровского края
Глава городского поселения


С.В.Семёнов


Концессионер:

ООО «Водоканал»
Генеральный директор



О.В.Жуковский

Члены рабочей группы:


Начальник ОУМИ администрации


О.М.Руднева

Начальник ОЖКХ администрации


А.П.Зубанова

Заведующий сектором ОЖКХ администрации


О.В.Никитина

Ведущий специалист ОУМИ администрации


К.С.Андрейчук