

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Содержание, ремонт и развитие дорожной сети городского поселения «Город Амурск» в 2021-2026 годы», утверждённой постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 18.08.2020 № 288  
за 2024 год

Ответственный исполнитель: отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения «Город Амурск»

Дата составления отчета: 10 февраля 2025 года

Отчет составления: специалист отдела ЖКХ Сизых Е.В.  
тел. (42142) 3 41 10, [jkh@amursk.ru](mailto:jkh@amursk.ru)

Начальник отдела ЖКХ  
администрации городского поселения  
«Город Амурск»



В.Н. Путинцева

Пояснительная записка  
о ходе реализации муниципальной программы «Содержание, ремонт и  
развитие дорожной сети городского поселения «Город Амурск»  
в 2021-2026 годы»  
за 2024 год

Муниципальная программа «Содержание, ремонт и развитие дорожной сети городского поселения «Город Амурск» в 2021-2026 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 18.08.2020 № 288. Последние изменения в Программу внесены постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 12.02.2025 № 113.

На выполнение мероприятий программы в решении о местном бюджете на соответствующий год предусмотрено 51780,8 тысяч рублей, в том числе средства краевого бюджета 15038,8 тыс. рублей. Фактически общая сумма расходов на реализацию Программы в 2024 году составила 47475,6 тысяч рублей, в том числе краевой бюджет 10762,9. Причины несоответствия плановых и фактических показателей: финансирование по фактическим расходам. Мероприятия выполнены.

Расходование бюджетных средств носило исключительно целевой характер. Отчёт об использовании бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы представлен в приложении № 3 (прилагается). Информация о расходах на реализацию целей Программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 4.

В 2024 году в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Программой, администрацией городского поселения «Город Амурск» работа велась по следующим направлениям.

1. Содержание и ремонт дорог, в том числе на станции Мылки:

1.1. Текущее содержание и ремонт дорог, включая организацию безопасности дорожного движения на территории города Амурска и ст. Мылки.

- Зимнее и летнее содержание дорог. Выполнены комплексные работы по летнему и зимнему содержанию дорог: Очистка территорий от снега и наледи, очистка территорий и урн от мусора, очистка автобусных остановок от снега и наледи. Механическое подметание дорог и тротуаров, погрузка песка, подметание и вывоз мусора - вывезено 0,896 тыс. т. мусора.

- Установка и ремонт дорожных знаков, дорожная разметка. Выполнена замена, установка, ремонт дор. знаков и щитков – 103 шт., нанесена дорожная разметка – 24 км.

- Текущий (ямочный) ремонт дорожного полотна Произведен текущий ремонт дорожного полотна 4,249 тыс. м<sup>2</sup>.

1.2. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Выполнена диагностика, оценка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения.

1.3. Ремонт объектов дорожного хозяйства. Заключен контракт на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги от заправочной станции на Западном шоссе. Срок окончания работ 27.06.2025 года. Работы выполнены частично: Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, очистка кюветов от грязи и зарослей кустарника.

2. Создание условий для предоставления транспортных услуг

Приобретен автобус для перевозки пассажиров на регулируемых маршрутах.

Сведения о степени выполнения программных мероприятий представлены в приложении № 2.

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) Программы в 2024 году составил 100 процентов. Сведения о достижении значений основных показателей (индикаторов) Программы приведены в приложении № 1.

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Амурска, утвержденным постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 06.06.2014 № 165, произведен расчет интегральной и комплексной оценок эффективности реализации Программы (приложение № 5). Качественная оценка эффективности Программы, исходя из уровня показателя интегральной оценки (1,0), является эффективной.

Приложение № 1  
 Приложение № 11  
 к Порядку принятия решений  
 о разработке муниципальных программ,  
 их формирования, реализации  
 и проведения оценки эффективности  
 реализации муниципальных программ  
 городского поселения «Город Амурск»

**СВЕДЕНИЯ**  
 о достижении значений показателей (индикаторов)  
 муниципальной программы «Содержание, ремонт и развитие дорожной сети  
 городского поселения «Город Амурск» в 2021-2026 годы»  
 за 2024 год

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			предшествующий год	отчетный год		
1	2	3	4	5	6	7
<b>Основные показатели (индикаторы)</b>						
1	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, содержание которых осуществляется круглогодично	процентов	100	100	100	
2	Доля автомобильных дорог общего пользования, в отношении которых произведен капитальный ремонт в текущем году	процентов	0,3	0,4	0,4	
3.	Количество приобретенного подвижного состава автомобильного транспорта	шт		1	1	
<b>Основные мероприятия</b>						
<b>1</b>	<b>Содержание и ремонт дорог, в том числе ст. Мылки</b>					
1.1.	Содержание дорог	км	50,6	50,6	50,6	
	Установка и ремонт дорожных знаков, дорожная разметка	шт.	178	103	103	
		км	4,472	24	24	
	Текущий ремонт	Тыс. м2	4,293	4,249	4,249	

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Едини- ца измер- ения	Значение показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года(при наличии)
			предшест- вующий год	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	дорожного полотна					
1.3.	Ремонт объектов дорожного хозяйства	Тыс. м2	1,410	1,664	1,664	
2.	Создание условий для предоставления транспортных услуг – приобретение автобуса	Шт.		1	1	

**Приложение № 2**

Приложение № 12  
к Порядку принятия решений  
о разработке муниципальных программ,  
их формированию, реализации  
и проведения оценки эффективности  
реализации муниципальных программ  
городского поселения «Город Амурск»

Форма

**СВЕДЕНИЯ**

о степени выполнения мероприятий подпрограмм  
и основных мероприятий муниципальной программы «Содержание, ремонт и развитие дорожной сети городского  
поселения «Город Амурск» в 2021-2026 годы»  
за 2024 год

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Содержание и ремонт дорог, в том числе ст. Мылки</b>							
1.1.	Текущее содержание и ремонт дорог, включая	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к	2024	2024	2024	2024	Комплексные работы по летнему и зимнему содержанию дорог: Очистка территорий от снега и наледи, очистка территорий и урн от мусора,	

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	организацию безопасности дорожного движения (проведение мероприятий по безоп. дорожного движения, содержание дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, ремонт светофорных объектов)	исполнению					очистка автобусных остановок от снега и наледи. Механическое подметание дорог и тротуаров, погрузка песка, подметание и вывоз мусора. Вывезено 0,896 тыс. т. мусора, ремонт, установка дор. знаков – 103 шт., нанесение разметки – 24 км, ямочный ремонт – 4249 м2. Выполнена очистка дорог от наледи, снега, посыпка песком. Выполнен ямочный ремонт – 4249 м2. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 33729,5 тыс. рублей (средства местного бюджета).	
1.2.	Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в г. Амурске (диагностика дорог)	Отдел ЖКХ	2024	2024	2024	2024	Выполнена диагностика, оценка транспортно-эксплуатационного состояния дорог. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 612,0 тыс. рублей (средства местного бюджета).	
1.3.	Ремонт объектов	Отдел ЖКХ	2024	2024	2024	2024	Заклучен контракт на выполнение работ	

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	дорожного хозяйства	организации, привлекаемые к исполнению					по ремонту асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги от заправочной станции на Западном шоссе. Срок окончания работ 27.06.2025 года. Работы выполнены частично: Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, очистка кюветов от грязи и зарослей кустарника. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 5724,1 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.	
2.	Создание условий для предоставления транспортных услуг – приобретение автобуса	Отдел ЖКХ	2024	2024	2024	2024	Приобретен автобус для перевозки пассажиров. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 7410,0 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 5038,8 тыс. руб..	



**Приложение № 3**

Приложение № 13  
к Порядку принятия решений  
о разработке муниципальных программ,  
их формирования, реализации  
и проведения оценки эффективности  
реализации муниципальных программ  
городского поселения «Город Амурск»  
Форма

**ОТЧЕТ**

**об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы  
«Содержание, ремонт и развитие дорожной сети городского поселения «Город Амурск» в 2021-2026 годы»  
за 2024 год**

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профинансировано (тыс. рублей)	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя (тыс. рублей)	Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем принятых обязательств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (тыс. рублей)
			Предусмотрено в программе	Предусмотрено в решении о местном бюджете на соответствующий год			всего	в том числе по переходящим мероприятиям	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
	<b>ВСЕГО</b>		<b>36742,0</b>	<b>36742,0</b>	36712,7	36712,7	-	-	-
<b>1.</b>	Содержание и ремонт дорог, в том числе ст. Мылки		34342,0	34342,0	34341,5	34341,5	-	-	-

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профинансировано (тыс. рублей)	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя (тыс. рублей)	Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем принятых обязательств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (тыс. рублей)
			Предусмотрено в программе	Предусмотрено в решении о местном бюджете на соответствующий год			всего	в том числе по переходящим мероприятиям	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.	Текущее содержание и ремонт дорог, включая организацию безопасности дорожного движения (проведение мероприятий по безоп. дорожного движения, содержание дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, ремонт светофорных объектов)	ответственный исполнитель-отдел ЖКХ	33730,0	33730,0	33729,5	33729,5	-	-	-
1.2.	Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в г. Амурске (диагностика дорог)	ответственный исполнитель-отдел ЖКХ	612,0	612,0	612,0	612,0			
1.3.	Ремонт объектов дорожного хозяйства	ответственный исполнитель-	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профинансировано (тыс. рублей)	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя (тыс. рублей)	Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем принятых обязательств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (тыс. рублей)
			Предусмотрено в программе	Предусмотрено в решении о местном бюджете на соответствующий год			всего	в том числе по переходящим мероприятиям	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		отдел ЖКХ							
2.	Создание условий для предоставления транспортных услуг	Создание условий для предоставления транспортных услуг	2400,0	2400,0	2371,2	2371,2			

Приложение № 14  
к Порядку принятия решений  
о разработке муниципальных программ,  
их формирования, реализации  
и проведения оценки эффективности  
реализации муниципальных программ  
городского поселения «Город Амурск»

**ИНФОРМАЦИЯ**

о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Амурского района и  
бюджета городского поселения на реализацию целей муниципальной программы «Содержание, ремонт и развитие  
дорожной сети городского поселения «Город Амурск» в 2021-2026 годы»  
за 2024 год

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинанси- ровано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>всего</b>	<b>51780,8</b>	<b>51780,8</b>	<b>47475,6</b>	<b>47475,6</b>	<b>47475,6</b>
		<b>федеральный бюджет</b>					
		<b>краевой бюджет</b>	<b>15038,8</b>	<b>15038,8</b>	<b>10762,9</b>	<b>10762,9</b>	<b>10762,9</b>
		<b>бюджет городе- ского поселения</b>	<b>36742,0</b>	<b>36742,0</b>	<b>36712,7</b>	<b>36712,7</b>	<b>36712,7</b>
<b>1.</b>	<b>Содержание и ремонт дорог, в том числе ст. Мылки</b>	<b>всего</b>	<b>44342,0</b>	<b>44342,0</b>	<b>40065,6</b>	<b>40065,6</b>	<b>40065,6</b>
		<b>федеральный бюджет</b>					
		<b>краевой бюджет</b>	<b>10000,0</b>	<b>10000,0</b>	<b>5724,1</b>	<b>5724,1</b>	<b>5724,1</b>

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинанси- ровано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>бюджет городс- кого поселения</b>	<b>34342,0</b>	<b>34342,0</b>	<b>34341,5</b>	<b>34341,5</b>	<b>34341,5</b>
1.1.	Текущее содержание и ремонт дорог, включая организацию безопасности дорожного движения (проведение мероприятий по безоп. дорожного движения, содержание дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, ремонт светофорных объектов)	всего	33730,0	33730,0	33729,5	33729,5	33729,5
		бюджет городс- кого поселения	33730,0	33730,0	33729,5	33729,5	33729,5
1.2.	Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в г. Амурске (диагностика дорог)	всего	612,0	612,0	612,0	612,0	612,0
		бюджет городс- кого поселения	612,0	612,0	612,0	612,0	612,0
1.3.	Ремонт объектов дорожного хозяйства	всего	10000,0	10000,0	5724,1	5724,1	5724,1
		Краевой бюджет	10000,0	10000,0	5724,1	5724,1	5724,1
2.	Создание условий для предоставления транспортных услуг	всего	7438,8	7438,8	7410,0	7410,0	7410,0
		Краевой бюджет	5038,8	5038,8	5038,8	5038,8	5038,8
		бюджет городс- кого поселения	2400,0	2400,0	2371,2	2371,2	2371,2

(\*) По строке "Краевой бюджет", "Бюджет района" проставляется сумма иных межбюджетных трансфертов, за счет средств краевого бюджета, бюджета района

(государственных внебюджетных фондов) на софинансирование расходных обязательств местного бюджета, предусмотренных правовыми актами, соглашениями, договорами с краевыми, районными органами исполнительной власти (государственными внебюджетными фондами);

по строке "бюджет городского поселения" проставляется сумма предусмотренных бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы (на отчетную дату).

(\*) По объектам капитального строительства и НИОКР - объем выполненных работ в соответствии с утвержденными актами выполненных работ; по прочим мероприятиям - согласно счету-фактуре, акту выполненных работ и (или) другим формам аналитического учета, подтверждающим выполнение работ (услуг).

**РАСЧЕТ**

**интегральной и комплексной оценок эффективности реализации муниципальной программы «Содержание, ремонт и развитие дорожной сети городского поселения «Город Амурск» в 2021-2026 годы»**

**за 2024 год**

1. Оценка степени достижения цели и решения задач Программы **ДИ:**

$$\text{ДИ} = (100 / 100 + 0,4/0,4 + 1/1) / 3 = 1.$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета:

$$\text{БЛ} = 36712,7 / 36742,0 = 0,99 \quad \text{БЛ} = 1$$

3. Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий Программы:

$$\text{СС}_m = (4 + 4) / 2 \times 4 = 1,0$$

**4. Интегральная оценка эффективности реализации Программы:**

$$\text{О}_n = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 1 + 0,15 \times 1 = 1,0 > 0,8$$

**Реализация Программы в 2024 году является эффективной.**

5. Для проведения комплексной оценки эффективности реализации Программы учитывается показатель интегральной оценки эффективности реализации программ **О<sub>n</sub>** и показатель эффективности использования средств местного бюджета **ЭИ:**

$$\text{ЭИ} = \text{ДИ} / \text{БЛ} = 1 / 1 = 1,0$$

**Использование средств местного бюджета при реализации Программы является эффективным.**