

ГODOVой OтчeT

о ходе реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт
жилого фонда в городе Амурске на 2021-2026 годы», утверждённой
постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от
21.08.2020 № 294
за 2024 год

Ответственный исполнитель: отдел жилищно-коммунального хозяйства
администрации городского поселения «Город Амурск»

Дата составления отчета: 10 февраля 2025 года

Отчет составления: специалист отдела ЖКХ Сизых Е.В.
тел. (42142) 3 41 10, jkh@amursk.ru

Начальник отдела ЖКХ
администрации городского поселения
«Город Амурск»



В.Н. Путинцева

Пояснительная записка
о ходе реализации муниципальной программы «Ремонт жилого фонда в
городе Амурске на 2021-2026 годы»
за 2024 год

Муниципальная программа «Содержание и ремонт жилого фонда в городе Амурске на 2021-2026 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 21.08.2020 № 294. Последние изменения в Программу внесены постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 27.01.2025 № 40.

На выполнение мероприятий программы в решении о местном бюджете на соответствующий год предусмотрено 8289,87тысяч рублей. Фактически общая сумма расходов на реализацию Программы в 2024 году за счет средств местного бюджета составила 8022,85 тысяч рублей. Причины несоответствия плановых и фактических показателей: финансирование по фактическим расходам. Мероприятия выполнены.

Расходование бюджетных средств носило исключительно целевой характер. Отчёт об использовании бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы представлен в приложении № 3 (прилагается). Информация о расходах на реализацию целей Программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 4.

В 2024 году в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Программой, администрацией городского поселения «Город Амурск» работа велась по следующим направлениям.

1. Ремонт муниципальных жилых помещений. Выполнение мероприятия в 2024 году в рамках программы не запланировано. Мероприятие в рамках программы не выполнялось.

2. Ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД за жилые и нежилые помещения. Исполнение полномочий по ремонту многоквартирных домов. Произведены взносы на капитальный ремонт.

3. Мероприятия, направленные на совершенствование системы организации расчетов за ЖКУ. Содержание (пр. Мира, д.13, д.15, пр. Строителей, д.18). Расчетно-кассовое обслуживание.

4. Выплата выкупной цены (возмещение) собственнику жилого помещения в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу. Произведена оплата выкупной цены за жилое помещение Мира д.18, кв. 25-26.

Сведения о степени выполнения программных мероприятий представлены в приложении № 2.

Уровень достижения основных показателей (индикаторов) Программы в 2024 году составил 100 процентов. Сведения о достижении значений основных показателей (индикаторов) Программы приведены в приложении № 1.

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Амурска, утвержденным постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 06.06.2014 № 165, произведен расчет интегральной и комплексной оценок эффективности реализации Программы (приложение № 5). Качественная оценка эффективности Программы, исходя из уровня показателя интегральной оценки (1,0), является эффективной.

Приложение № 1
 Приложение № 11
 к Порядку принятия решений
 о разработке муниципальных программ,
 их формирования, реализации
 и проведения оценки эффективности
 реализации муниципальных программ
 городского поселения «Город Амурск»

СВЕДЕНИЯ
 о достижении значений показателей (индикаторов)
 муниципальной программы «Содержание и ремонт жилого фонда в городе
 Амурске на 2021-2026 годы»
 за 2024 год

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Едини- ца измере- ния	Значение показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года(при наличии)
			предшест- вующий год	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	Основные показатели (индикаторы)					
1.	Количество отремонтированного муниципального жилья	Ед.	3	0	0	
2.	Своевременная оплата взносов на капитальный ремонт	%	100	100	100	
	Основные мероприятия					
1.	Ремонт муниципальных жилых помещений	кв.	3	0	0	
2.	Ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД за жилые и нежилые помещения	Мероп.	1	1	1	
3.	Мероприятия, направленные на совершенствование системы организации расчетов за ЖКУ	Мероп.	1	1	1	
4.	Выплата выкупной цены (возмещение) собственнику жилого помещения в многоквартирном доме,	Мероп.	0	1	1	

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Едини- ца измер е-ния	Значение показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года(при наличии)
			предшест- вующий год	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	признанном аварийным и подлежащим сносу					

Приложение № 2

Приложение № 12
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования, реализации
и проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
городского поселения «Город Амурск»

Форма

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий подпрограмм
и основных мероприятий муниципальной программы «Содержание и ремонт жилого фонда в городе Амурске на 2021-
2026 годы» за 2024 год

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ремонт муниципальных жилых помещений	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2024	2024	2024	2024	Мероприятие не выполнялось.	
2.	Ежемесячные взносы на капитальный	Администрация городского	2024	2024	2024	2024	Взносы на кап. ремонт. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия,	

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период(*)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ремонт общего имущества МКД за жилые и нежилые помещения	поселения «Город Амурск» Финансовый отдел					составила 3849,51 тыс. рублей (средства местного бюджета).	
3.	Мероприятия, направленные на совершенствование системы организации расчетов за ЖКУ	Отдел ЖКХ организации, привлекаемые к исполнению	2024	2024	2024	2024	Выполнено Содержание (пр. Мира, 13, 15, пр. Стр.18). Расчетно-кассовое обслуживание. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 3947,33 тыс. рублей (средства местного бюджета)	
4.	Выплата выкупной цены (возмещение) собственнику жилого помещения в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу	Отдел ЖКХ	2024	2024	2024	2024	Произведена оплата выкупной цены за жилое помещение Мира д.18, кв. 25-26. Общая сумма, израсходованная на реализацию данного мероприятия, составила 226,01 тыс. рублей (средства местного бюджета)	

Приложение № 3

Приложение № 13
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования, реализации
и проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
городского поселения «Город Амурск»
Форма

ОТЧЕТ

**об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы
«Содержание и ремонт жилого фонда в городе Амурске на 2021-2026 годы» за 2024 год**

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профинансировано (тыс. рублей)	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя (тыс. рублей)	Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем принятых обязательств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (тыс. рублей)
			Предусмотрено в программе	Предусмотрено в решении о местном бюджете на соответствующий год			всего	в том числе по переходящим мероприятиям	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО		8289,87	8289,87	8022,85	8022,85	-	-	-
1.	Ремонт муниципальных жилых помещений	ответственный исполнитель - отдел ЖКХ	0	0	0	0	-	-	-
2.	Ежемесячные взносы на капитальный ремонт	ответственный	4042,49	4042,49	3849,51	3849,51			

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей)		Профинансировано (тыс. рублей)	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя (тыс. рублей)	Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах)		Объем принятых обязательств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (тыс. рублей)
			Предусмотрено в программе	Предусмотрено в решении о местном бюджете на соответствующий год			всего	в том числе по переходящим мероприятиям	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	общего имущества МКД за жилые и нежилые помещения	исполнитель-Финансовый отдел							
3.	Мероприятия, направленные на совершенствование системы организации расчетов за ЖКУ	ответственный исполнитель-отдел ЖКХ	4021,37	4021,37	3947,33	3947,33			
4.	Выплата выкупной цены (возмещение) собственнику жилого помещения в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу	ответственный исполнитель-отдел ЖКХ	226,01	226,01	226,01	226,01			

Приложение № 4

Приложение № 14
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ,
их формирования, реализации
и проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
городского поселения «Город Амурск»

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Амурского района и
бюджета городского поселения на реализацию целей муниципальной программы «Содержание и ремонт жилого фонда
в городе Амурске на 2021-2026 годы» за 2024 год

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинанси- ровано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		всего	8289,87	8289,87	8022,85	8022,85	8022,85
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет городс- кого поселения	8289,87	8289,87	8022,85	8022,85	8022,85
1.	Ремонт муниципальных жилых помещений	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Прогнозная (справочная) оценка расходов		Профинанси- ровано	Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя	Освоено
			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		бюджет городс- кого поселения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД за жилые и нежилые помещения	всего	4042,49	4042,49	3849,51	3849,51	3849,51
		бюджет городс- кого поселения	4042,49	4042,49	3849,51	3849,51	3849,51
3.	Мероприятия, направленные на совершенствование системы организации расчетов за ЖКУ	всего	4021,37	4021,37	3947,33	3947,33	3947,33
		бюджет городс- кого поселения	4021,37	4021,37	3947,33	3947,33	3947,33
4.	Выплата выкупной цены (возмещение) собственнику жилого помещения в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу	всего	226,01	226,01	226,01	226,01	226,01
		бюджет городс- кого поселения	226,01	226,01	226,01	226,01	226,01

 (*) По строке "Краевой бюджет", "Бюджет района" проставляется сумма иных межбюджетных трансфертов, за счет средств краевого бюджета, бюджета района (государственных внебюджетных фондов) на софинансирование расходных обязательств местного бюджета, предусмотренных правовыми актами, соглашениями, договорами с краевыми, районными органами исполнительной власти (государственными внебюджетными фондами);

по строке "бюджет городского поселения" проставляется сумма предусмотренных бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы (на отчетную дату).

(*) По объектам капитального строительства и НИОКР - объем выполненных работ в соответствии с утвержденными актами выполненных работ; по прочим мероприятиям - согласно счету-фактуре, акту выполненных работ и (или) другим формам аналитического учета, подтверждающим выполнение работ (услуг).

РАСЧЕТ

**интегральной и комплексной оценок эффективности реализации
муниципальной программы «Содержание и ремонт жилого фонда в
городе Амурске на 2021-2026 годы»**

за 2024 год

1. Оценка степени достижения цели и решения задач Программы **ДИ:**

$$\text{ДИ} = (100/100) / 1 = 1.$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов
местного бюджета:

$$\text{БЛ} = 8022,85 / 8289,87 = 0,97 \quad \text{Принимаем БЛ} = 1,0$$

3. Оценка степени своевременности реализации основных
мероприятий Программы:

$$\text{СС}_m = (3 + 3) / 2 \times 3 = 1,0$$

4. Интегральная оценка эффективности реализации Программы:
 $\text{О}_n = 0,6 \times 1 + 0,25 \times 1 + 0,15 \times 1 = 1,0 > 0.8$

Реализация Программы в 2024 году является эффективной

5. Для проведения комплексной оценки эффективности реализации
Программы учитывается показатель интегральной оценки эффективности
реализации программ О_n и показатель эффективности использования средств
местного бюджета **ЭИ:**

$$\text{ЭИ} = \text{ДИ} / \text{БЛ} = 1 / 1 = 1,0$$

**Использование средств местного бюджета при реализации
Программы является эффективным.**