

Отчет  
по выполнению мероприятий муниципальной программы

«Чистая вода» на территории городского поселения «Город Амурск»

отдел ЖКХ  
(наименование исполнителя)  
за 1 квартал 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования мероприятия, утвержденный Программой на 2025 год, тыс. рублей	Объем финансирования, утвержденный бюджетом на 2025год, тыс. руб.	Кассовые расходы на реализацию мероприятия (тыс. руб.)	Результаты
1	2	3	4	5	6
1.	Реконструкция сетей водоснабжения с применением полимерных материалов от поворотного колодца К 5/1 до К6 (резервуар для воды) протяженностью 644 м, диаметром 150 мм всего, в том числе:  - Муниципальный бюджет - Средства предприятий	400,0  400,0	400,0  400,0	0,0	
2.	Строительство канализационного коллектора от угольной котельной ст. Мылки до канализационной сети протяженностью 42 м., диаметром 200 мм. (глубина прокладки 1,7 м. с уменьшением 0,3 м.) - Муниципальный бюджет - Средства предприятий	100,0  100,0	100,0  100,0		
	Итого:	500,0	500,0	0,0	
	- Муниципальный бюджет - - Средства предприятий	500,0	500,0		

Дата 08.04.2025

Начальник ОЖКХ

В.Н. Путинцева